

会 议 纪 要

工程名称: 湾田国际建材城 10MW 分布式光伏发电项目

编号: WTGJ-JL-ZT-JD-004

签发: 胡平

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.05.22
会议主持人	寻加武		
会议主题: 进度计划执行情况盘点			
上次会议问题落实情况: 石材区施工人员数量尤其是电气类工种仍缺乏现象未得到解决			
本次会议内容: - 分包方汇报工程进度与存在问题: - 仓储区接地、桥架孔洞等质量问题未完成整改,逆变器与汇流箱防火泥封堵未完成,汇流箱内部接线可能需要设计及厂家现场指导施工; - 建材区接地焊接部分未满足扁钢搭接三面满焊需进行整改; - 陶瓷 A 区钢构、方形螺母、压块和桥架材料不足,已导致现场近几日无施工,陶瓷 A 区室外放电缆受商户影响; - 陶瓷 B 区接地焊接完成,桥架整改工作预计 25 号前完成,整改与验收同步进行,桥架盖板要求各项工作完成后再盖,螺杆安装一事尽快商讨解决; - 石材区边压与中压块大量缺件,组件整箱放置屋面仍有部分未能及时折箱铺板,有两屋面已铺开的组件未及时固定,桥架制作类的电气施工人员数量尚不满足进度需求; - 仓储、陶瓷 B 区和建材区屋面的组串电压测试、接地电阻测试和交流电缆耐压绝缘测试工作仍未完成; - 石材区的并网柜拼接和电气类接线工作进展缓慢,今天擎云方就施工人员增加问题内部协调沟通,并将处理结果通知威胜方; - 各屋面垃圾清理和防水堵漏工作、道路承压路段的井盖破损问题仍未得以解决; - 针对以上问题与会各方提出解决方案: - 各屋面材料缺件问题擎云方面需尽快统计数量,并与总包方确定采购一事; - 擎云方面需积极增加电气类施工人员,把各屋面未完成的桥架、接地、逆变器与汇流箱安装接线、电缆敷设等工作完成,把各并网点的并网柜的拼柜与接线工作完成; - 相关屋面的质量整改与各项电气类测试工作需按相应节点完成并及时通知验收方进行检查与验收; - 总包方需积极着手推进并网前的各项手续、停电搭火及相关仪表安装工作。			

主送单位	长沙胜田光伏发电有限公司 威胜能源产业技术有限公司		
抄送单位	湖南擎云电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.05.22

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

湾田国际建材城 10MW 分布式光伏发电项目会议签到表

日期: 2017.05.22

[illegible]