

会 议 纪 要

编号: WTGJ-JL-ZT-JD-007

工程名称: 湾田国际建材城 10MW 分布式光伏发电项目

签发: 胡平

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.06.08
会议主持人	寻加武		
会议主题: 进度计划执行情况盘点			
上次会议问题落实情况: 石材区各节点工作未能按计划完工			
本次会议内容: 总包与分包一起对上周完成工作量进行汇报: 1. 石材区逆变器汇流箱仅剩一个屋面未固定安装、垂直桥架仍有二个屋面未装, 地面交流电缆放线工作完成 80%, 配电间进线受墙体开孔影响被推迟、逆变器与汇流箱误放更换工作未完成、接地工作因焊工及焊机数量少, 进度开展缓慢; 2. 陶瓷两区域屋面各设备的接线工作仍未完成。 下周计划: 1. 陶瓷两区完成屋面各设备的接线工作; 2. 陶瓷 A 区接地网焊接完成; 3. 光伏电缆到货后将陶瓷 A 区剩余组件安装结束; 4. 石材区继续推进剩余工作, 尽快完工; 5. 现场各标识挂牌一事, 需要及时跟进。 本工程低压母连一事久拖未决, 已是项目并网最大阻碍之一, 总包方面需高度重视此事, 积极努力, 早日解决!			
主送单位	长沙胜田光伏发电有限公司 威胜能源产业技术有限公司		
抄送单位	湖南擎云电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部	发文时间	2017.06.08

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

