

会 议 纪 要

工程名称: 湾田国际建材城 10MW 分布式光伏发电项目

编号: WTGJ-JL-ZT-JD-008

签发: 胡军

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.06.15
会议主持人	寻加武		
会议主题: 进度计划执行情况盘点			
上次会议问题落实情况: 因连续多日降雨, 各项工作受影响未能按计划完成			
本次会议内容: 分包方首先阐述了己方目前存在的阻力, 下属各施工队伍催要工程款及先前因组件延期发货产生的窝工费一事, 经讨论, 总包与分包两方将于下周一由各自公司高层商讨解决此事。但在此期间, 项目各项工作仍需及时推进, 不得推脱! 剩余工作按以下时间点进行施工: 陶瓷 A 区下周交、直流电缆敷设完成, 组件安装完成, 接地网完成; 石材交流电缆 6.19 敷设完, 截止下周末直流电缆敷设完, 接线完成 50%; 陶 B 各项接线工作完成。			
主送单位	长沙胜田光伏发电有限公司 威胜能源产业技术有限公司		
抄送单位	湖南擎云电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡(19)工程监理有限公司 监理项目部	发文时间	2017.06.15

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

漢田國際建材城 10MW 分布式光伏發電項目會議簽到表

日期: 2017.06.15

[illegible]