

会议纪要

单位工程: 湾田国际建材城 10WM 光伏项目 2016.12.29 B 61——004

会议内容		
一、施工队工作汇报		
石材区	本周完成情况	1. B7、B8 路面恢复完成。 2. 石材区导轨全部铺设完成。 3. 配电间基础准备工作。
	下周工作计划	4. B2 电缆沟开挖与回填 5. 桥架安装。 6. 配电间基础完成。
	问题及需求	汇流箱和逆变器设计图纸变更下周出完。
仓储区	本周完成情况	1、仓储 A 区和 B 区导轨安装完成。
	下周工作计划	1、仓储区埋管工作开始； 2、安全警示工作到位； 3、仓储 A 区和 B 区做桥架； 4、配电间基础做好
	问题及需求	汇流箱和逆变器设计图纸变更下周出完。
陶瓷区及 建材区	本周完成情况	1、建材区水泥墩放置到位； 2、建材区支架安装完成 70%。 3、陶瓷区破路完成。 4、陶瓷区水泥墩上顶与摆放到位。 5、陶瓷区支架上顶。 6、配电间基础开始。
	下周工作计划	1、建材区支架安装全部完成； 2、屋面至地面桥架安装； 3、配电间基础做好。 4、陶瓷区支架安装。

		5、陶瓷区顶管工作完成。 6、水泥墩全部送达。
	问题及需求	建材和陶瓷并网配电间，双电源供电，不符合规定；陶瓷区顶管临时用水与污水排放协调；陶瓷区部分支架镀锌层破损。

二、安全防护措施事项			
1、仓储区爬梯下搭台，方便人员上爬梯； 2、石材区屋面、爬梯处放置安全警示标语和警戒线，防止无关人员误入； 3、吊装、开挖等施工区域放置警示桩和警戒线，防止无关人员误入； 4、施工区域放置安全警示标语，入口处树立安全警示牌； 5、开挖区域放置明显安全警示标志，原通行处铺设铁板； 6、配电间施工时，放置警戒线，防止人员进入带电区域； 7、施工区张贴安全标识，安全施工。 8、技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训。			
建设单位：		年	月 日
监理单位：		年	月 日
业主单位：		年	月 日