

会议纪要

单位工程：湾田国际建材城 10WM 光伏项目 2017.01.12 B 61——

002

会议内容		
一、施工队工作汇报		
石材区	本周完成情况	1、配电间基础完工。 2、路面恢复完工。
	下周工作计划	1、电缆沟砌井及井盖加盖。 2、并网柜就位。
	问题及需求	无
仓储区	本周完成情况	1、配电间基础完工。 2、顶管完工。
	下周工作计划	1、并网柜就位。
	问题及需求	
陶瓷区及 建材区	本周完成情况	1、配电间基础完成。 2、陶瓷区电缆沟水泥浇筑全部完成。
	下周工作计划	1、陶瓷区水泥墩全部到场并摆放完成。 2、并网柜就位。 3、电缆沟砌井与井盖加盖。 4、路面沥青铺设与清洗
	问题及需求	
二、安全防护措施事项		
1、年轻对施工区域做好安全防护工作，未使用设备及材料及时撤场。 2、施工方假期间对堆场安排人员巡视，确保材料安全。 3、爬塔处贴封条，做好安全防护工作。 4、施工区域放置安全警示标语，入口处树立安全警示牌； 5、开挖区域放置明显安全警示标志，原通行处铺设铁板； 6、配电间施工时，放置警戒线，防止人员进入带电区域； 7、施工区域张贴湾田国际发放的安全警示通知单。 8、水泥墩放置时轻放，以达到安全效率。		

建设单位:	年	月	日
监理单位:	年	月	日
业主单位:	年	月	日