

第一次工地例会会议纪要

工程名称：诸城中盛能源 2.1MW 分布式光伏发电项目

编号：ZCZH-ZHJL-01

会议地点	施工方项目部	会议时间	2016 年 12 月 8 日
组织单位	诸城中盛能源有限公司	会议主持人	施展
会议主题	对各单位进行介绍及现阶段施工的情况进行汇报		

本次会议内容：

会议由建设单位主持：

监理例会的时间定为每周四下午 2 点，由监理单位、总承包单位对本阶段的施工进度、安全、质量方面存在的问题进行介绍并讨论。

建设单位：

1、施工现场安全及用火用电必须重点管理，施工方必须对进场的施工人员做好安全教育工作，定期做好安全检查，施工现场严禁高空抛物。

2、保持施工现场环境清洁，定时清理产生的生活垃圾和施工废弃物。

3、监理单位对施工单位提交的施工报审资料严格按照相关规定执行，并对资料进行整理。

4、工程进度缓慢要求加快设备、人员进场，制定施工进度总计划、周计划。

5、各单位对施工过程中遇到的安全、质量、进度问题及时沟通，并作出相应的解决。

总承包单位：

1、部分支架材料在 2016 年 12 月 12 日能够到达施工现场，后续支架、组件、电缆、汇流箱和逆变器也会相继进场。

2、在材料进场后对材料、设备数量及外观进行核实统计，材料、设备使用时需要向项目部报备，并经项目经理签字同意后，方可使用。

3、对于私自处理设备、材料的人员，视情节严重情况给予处罚。

4、配重基础预制 8408 个工作预计在 2016 年 12 月 9 日完成。

5、下周主要工作是进行配重基础吊运，吊运工作安排是先完成深加工车间屋面，然后是熟食车间。

监理单位：

1、进入施工现场必须正确的佩戴安全帽，登高作业的必须佩戴安全带，现场发现安全措施没有做到位的，予以处罚。


2、由于现在是冬季施工，严禁在施工现场使用明火取暖，工地特殊工种必须带证上岗，出现违反必予以重罚。

3、抓紧开工资料开工资料的报审。

4、制定好工程总进度计划，并制定周计划以及落实方案，对滞后于计划的事项进行说明，并作出合理的调整措施。

5、现场材料、设备进场必须检验合格方可使用，对于不合格的成品、半成品给予退回处理。

主送单位	诸城中盛能源有限公司		
抄送单位	江苏华能建设工程集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016年12月8日



附片

2016年12月8日工委会会议签到表

[illegible]