

会议纪要

工程名称：诸城中盛能源 2.1MW 分布式光伏发电项目

编号：ZCZH-ZHJL-03

会议地点	施工方项目部	会议时间	2016 年 12 月 22 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	会议主持人	王斌
会议主题	对现阶段配重基础安装和支架安装出现的问题进行讨论		

本次会议内容：

会议由监理单位主持：

现阶段工作进展缓慢，由建设单位、监理单位、总承包单位对本阶段的施工进度、安全、质量方面存在的问题进行介绍、讨论并对后期工作的安排。

监理单位：

- 1、配重基础安装过程中注意控制好同阵列左右和前后支墩之间的间距，现场检查过程中发现部分安装偏位，要求左右、前后配重基础安装做到横平竖直。
- 2、安装后立柱和三角件时，必须将三角件和后立柱底板调正。
- 3、支架斜梁安装必须控制好 15° 倾角。
- 4、配重基础安装工作量大，需要的施工人员较多，现阶段施工人员较少且进度缓慢，请施工方采取有效措施加快施工进度。

建设单位：

- 1、监理方、总包方尽快提交企业资质证书、人员资质证书资料等资料报审。
- 2、配重基础安装前后支墩错位，支架安装后使钢结构支架产生金属疲劳，将影响支架的使用寿命，要求前后配重基础安装保做到竖直。
- 3、配重基础安装所用的砂浆，按照设计控制好水泥、砂、水的比例，保证砂浆的强度。

总承包单位：

- 1、支架材料因厂家发货没联系好货运车没有在预定的 2016 年 12 月 21 日进场，厂家回复支架材料将在 12 月 22 日下午全部供应完。
- 2、组件材料正在跟进的过程中，预计在 2017 年 1 月 5 日左右到场。
- 3、本周完成的工作主要是熟食车间#2、#3 屋面的的配重基础就位完成，深加工车间

#6 屋面的配重基础安装完成 100%，深加工车间#6 屋面支架安装完成 10%。

4、下周计划完成的工作量主要是熟食车间#1 屋面配重基础就位全部完成，深加工车间#6、#5、#4、#3 配重基础安装，深加工车间#6、#5 屋面支架安装。

5、由于工期进度滞后，现采取增加人员措施，2016 年 12 月 22 日已经增加 5 人，12 月 23 日将在增加 3 人，后续将继续增加人员至 40 人左右。

6、需要与食品厂方协商好停电时间，好测量并网柜与食品厂的供电柜铜牌搭接。

7、在 2016 年 12 月 28 日前确定好深加工车间并网到熟食车间处的配电房的电气线路，并确定破路走线方案。

主送单位	诸城中盛能源有限公司		
抄送单位	江苏华能建设工程集团有限公司		
发文单位	常州正衡工程监理有限公司	发文时间	2016 年 12 月 22 日

附件:

2016年12月22日工地会议签到表

[illegible]