

会议纪要

工程名称：诸城中盛能源 2.1MW 分布式光伏发电项目

编号：ZCZH-ZHJL-10

会议地点	施工方项目部	会议时间	2017 年 03 月 04 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	会议主持人	王斌
会议主题	对现阶段组件进场、安装过程中的安全和质量进行讨论		

本次会议内容：

会议由监理单位主持：

由建设单位、监理单位、总承包单位对组件进场、安装情况进行介绍、讨论，并对复工后的人员、进度进行安排。

监理单位：

- 1、组件外包装拆卸后产生的施工垃圾清理不干净，造成屋面多处下水口处垃圾堵塞。
- 2、组件安装后对于出现的质量问题整改不到位，对组件安装质量问题只进行滑块、压块调整，同阵列组件出现波浪形，没有做出整改。
- 3、支架防雷接地扁铁焊接、组件接地和直流侧电缆放线接线工作需要尽快安排电气人员展开。

建设单位：

- 1、总包方尽快完成组件安装自检和组件回路检查，查出组件安装是否与图纸设计一致，对于安装多（或少）组件的阵列进行调整。
- 2、熟食车间#1 屋面东侧部分阵列端部横梁超出组件边框小于设计要求的 70mm，对此需要用横梁连接件加长横梁。
- 3、工人在施工过程中破坏屋面防水卷层和避雷网已收到厂方投诉，总包方需要交代工人施工过程中禁止故意破坏屋面的事物和地面绿化带植被。

总承包单位：

- 1、本周完成的主要工作：组件进场 2596 片（累计进场 8108，共 8108 片），约 32%（累计进场 100%）；深加工车间#6 屋面组件安装完成 212 片（累计安装 1056，共 1056 片），约 20%（累计安装 100%）；熟食车间#1 屋面组件安装完成 696 片（共 696 片），完成 100%；熟食车间#2 屋面组件安装完成 712 片（共 712 片），完成 100%；熟食车间#3 屋面组件安

装完成 1080 片（共 1080 片），完成 100%；组件累计安装完成 8104 片（4 片备用组件），完成 100%。深加工车间#1 防雷接地扁铁焊接完成 30%（累计完成 100%），深加工车间#2 防雷接地扁铁焊接完成 100%，深加工车间#3 防雷接地扁铁焊接完成 100%。深加工#1 组件接地完成 100%。逆变器出线接线完成 56 台（共 56 台），完成 100%；汇流箱出线、进线接线完成 10 台（共 10 台），完成 100%。

2、下周的主要工作：深加工屋面#2、#3、#4、#5、#6 和熟食车间屋面#1、#2、#3 组件接地完成 100%；熟食车间#1、#2、#3 屋面防雷接地扁铁焊接完成 100%；深加工#1、#2、#3、#4、#5、#6 屋面和熟食车间#1、#2、#3 屋面组件到逆变器的直流电缆放线接线完成 100%。

3、本周遗留问题：并网改造停电时间没有确定，并网改造工作不能展开，需要与厂方协商。

主送单位	诸城中盛能源有限公司		
抄送单位	江苏华能建设工程集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 03 月 04 日



附件：

2017.03.04

会议签到表

[illegible]