

## 会议纪要

工程名称：诸城中盛能源 2.1MW 分布式光伏发电项目

编号：ZCZH-ZHJL-12

会议地点	施工方项目部	会议时间	2017年03月16日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	会议主持人	王斌
会议主题	对现阶段施工质量和安全进行讨论		

本次会议内容：

会议由监理单位主持：

由建设单位、监理单位、总承包单位对现阶段施工质量和安全情况进行介绍、讨论，并对下周工程进度进行安排。

监理单位：

- 1、现场电气安装工作基本结束，需要消缺的工作尽快安排人员完成，如：支架、组件、光伏直流电缆绕线、电气设备是否存在质量、安全问题。
- 2、总包单位尽快向供电公司提交并网验收资料，确保并网验收顺利进行。
- 3、重点对所有的逆变器、汇流箱、并网柜、通讯柜等电气设备进行线路自检，并通过相关的检测设备检查线路是通路，出现错误的进行整改。

建设单位：

- 1、并网改造工作已完成，总包方需尽早做好并网准备工作，在并网验收前组织相关管理人员对项目做初步验收，提出验收意见，并整改。
- 2、施工现场的材料、垃圾清理，包括屋面及污水处理厂区内部清理。
- 3、对施工过程中破坏厂区花坛内的植被进行恢复，确保工程能够顺利移交，不至于被厂方罚款。

总承包单位：

- 1、本周完成的主要工作：熟食车间#3 屋面直流电缆放线完成 50%；熟食车间#1、#2 屋面直流电缆 MC4 接头制作完成，熟食车间#3 屋面直流电缆 MC4 接头制作完成；深加工车间#1、#2 屋面直流电缆绑扎完成，熟食车间#1、#2 屋面直流电缆绑扎完成，熟食车间#3 屋面直流电缆绑扎完成 50%；深加工车间#1、#2、#3、#4 屋面直流电穿管完成，熟食车间#1、#2 屋面直流电缆穿管完成；熟食车间#1、#2、#3 屋面防雷接地扁铁焊接完成；#1、

#2、#3 并网点低压盘柜改造完成；深加工车间和熟食车间屋面组件接地完成。完成深加工车间屋面电缆桥架的整改。完成逆变器的通讯线接线、箱体接地 和防火封堵。

2、下周的主要工作：完成熟食车间#3 屋面剩余的 50%直流电缆放线；完成熟食车间#3 屋面直流电缆的绑扎、穿管、MC4 接头制作。完成熟食车间屋面电缆桥架的整改和接地；完成工程质量消缺，包括配重基础、支架、组件安装；并网初步验收和供电公司验收。

主送单位	诸城中盛能源有限公司		
抄送单位	江苏华能建设工程集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年03月16日



