

会议纪要

工程名称：诸城中盛能源 2.1MW 分布式光伏发电项目

编号：ZCZH-ZHJL-13

会议地点	施工方项目部	会议时间	2017 年 03 月 23 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	会议主持人	王斌
会议主题	对现阶段并网及工程竣工移交准备工作进行讨论		

本次会议内容：

会议由监理单位主持：

由建设单位、监理单位、总承包单位对现阶段并网及工程竣工移交的准备工作情况进行介绍、讨论，并对下周工作进行安排。

监理单位：

1、现场电工作已经结束，消缺工作仍没有开始进行，希望总包方管理人员正确认识到工程质量消缺的重要性，不要等到工程竣工移交时提出问题后才去整改。需要消缺的工作主要有，如：配重基础找平修复，支架横平竖直调整，组件横平竖直调整、光伏直流电缆绑扎、绕线等问题。

2、在并网验收前准备好并网资料，包括各类电气设备的出厂报告、合格证及现场的电气试验原始记录。

3、尽早督促低压开关柜供货商技术人员到场进行倒送电和逆变器售后服务人员到场对逆变器进行调试。

建设单位：

1、总包方及时跟进并网事宜，确保在完成并网改造后 10 日内能够全部并网成功，并引起重视（并网改造完成日期为 2017 年 3 月 16 日，停电并网改造前曾承诺厂方，改造完后 10 日内能够全额并网发电，以供厂方使用光伏发电）。

2、施工现场仍有部分材料、垃圾没有清理完成，请总包方抓紧完成清理工作。

3、对厂房造成的事物破坏修复还原全部完成后，及时通知厂方相关的负责人验收，对不合格部位进行整改。

总承包单位：

1、本周完成的主要工作：熟食车间#3 屋面直流电缆放线完成 50%,累计完成 100%;

熟食车间#3 屋面直流电缆绑扎完成 50%，累计完成 100%；熟食车间#屋面直流电缆穿管完成 100%。 完成熟食车间屋面电缆桥架的整改及其它工程事项质量消缺。

2、下周的主要工作：供电公司并网预验收和验收后整改，及工程竣工移交。

主送单位	诸城中盛能源有限公司		
抄送单位	江苏华能建设工程集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 03 月 23 日

附件：

2017年3月23日 会议签到表

[illegible]