

会议纪要

编号: CH-ZHJL-HY-20170109

工程名称: 长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏发电项目

签发:

20170109

会议地点	长华项目部	会议时间	20170109
会议主持人	张昌辉		
会议参加人员	建设单位: 宁波国联光伏发电有限公司 吴恩美 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 汪家骏 张昌辉 王道春 总包单位: 中设无锡机械设备工程有限公司 李勇 李龙 吴丹杰 分包单位: 中设十一院 汤经理 朱杰		

会议主题: 本次会议系第 1 次监理例会, 由监理组织, 业主、施工方、分包方共同参加, 主要针对本周施工过程中安全、质量、进度存在的问题进行总结, 落实下周的计划。

上次会议问题落实情况:

1. 安全方面已经做到进入现场戴好安全帽; 明火作业受控; 无吸烟现象
2. 桩基施工完, 资料正在汇集整理中

本次会议内容:

一. 施工单位 (分包)

截止 1 月 09 日本项目工程已完成桩基的施工和 2 号厂房的两个厂房的屋面夹具安装工作。开关站基础部分的承台正在施工, 计划春节前完成 ± 0.00 以下的基础工程施工; 安全受控正常无事故; 质量按图施工; 桩基资料本周五汇总后上报。

二. 总包单位

现场桩基成孔实际施工位置与原电子版图纸存在部分偏差情况, 部分承台因现场实际情况无法按原图纸尺寸大小进行施工, 需在 1 月 10 日图纸会审时与设计单位人员进行沟通, 给出确切的施工方案, 以便施工单位进行后期施工。

三. 监理单位

1. 安全方面: 目前整体受控。承台施工队伍发现有个别没有戴好安全帽的, 经现场安全教育后及时戴好了安全帽, 后期没有发现不带安全帽的情况; 无现场吸烟现象; 前期临时用电相对规范。会议再次强调以后施工人员进入现场必须佩戴好安全帽, 严禁吸烟, 做好临电安全并做到文明施工(厂区道路清洁)等, 尽量避免施工现场动火情况, 如遇特殊情况施工作业范围两米内必须配备好灭火器, 方可进行施工。
2. 质量方面: 除桩基成孔因地质原因成孔有偏差情况外, 其余质量受控;
3. 进度方面: 施工单位需尽快提供一份根据实际情况排出的进度计划报批;
4. 资料方面: 按照联系单要求的表格形式进行资料编辑, 尽快提交桩基工程资料; 并要求后期资料做到与工程同步;
5. 协调方面: 各施工单位需尽快汇总图纸问题至监理处, 以便 1 月 10 日进行的图纸会审的顺利举行; 对桩基成孔的现状绘制成图, 等图纸交底时进行确认。

四. 建设单位

施工单位需排出总进度计划; 做好年底的退场计划和节日期间的值班安排以及施工场地的围护; 做到安全文明施工; 质量按照图纸和相关规范进行施工, 桩基检测问题要留两个桩待检, 会后咨询桩基检测单位问题; 对原材料的送检需选择有相关资质的检测单位进行送检;

主送单位	宁波国联光伏发电有限公司 中设无锡机械设备工程有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 1 月 9 日

注会议纪要由监理项目部起草, 经监理工程师签发后下发。会议纪要附签到表



由 扫描全能王 扫描创建

会议签到表

会议主题					
会议主持人		会议地点	奔多项目部		
会议记录人		会议时间	2017.1.9		
会议内容					
参加会议人员					
单位	姓名	单位	姓名	单位	姓名
中国联	吴恩美				
江苏行监办					
中设无锡					
中设无锡	李勇				
中设无锡	李龙				
中设无锡	吴丹				
十一院无锡	朱水				
	王				
备注:					

