

会议纪要

项目名称	长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏电站项目		
会议主持人	王超	会议地点	长华项目部
会议记录人	王超	会议时间	2017.02.21

会议内容:

施工单位:

- 一、开关站一层浇筑完成，二层脚手架搭设进行中；
- 二、2#厂房组件安装完成，1#厂房安装完成 40%；
- 三、现场桥架、汇流箱、接地扁铁已到场；
- 四、本周计划：开关站二层模板、钢筋绑扎；组件进场吊运，1#、3#厂房组件安装；

监理单位:

- 一、 根据施工进度计划，施工进度必须能确保按时完成，后续材料、设备尽快到场；
- 二、 1#屋面组件施工时，我方巡检发现个别施工工人不佩戴安全帽，施工器具摆放在组件上，施工单位需加强工人的施工管理。
- 三、 开关站高空作业时必须挂安全带，安全警示牌齐全，现场垃圾每日下班前清理干净；
- 四、 材料进场必须及时报验，需要送检的及时送检，合格后方可使用；



会议签到表

会议主题	监理例会				
会议主持人	王超	会议地点	*项目部		
会议记录人	王超	会议时间	2017. 2. 21		
会议内容	监理例会.				
参加会议人员					
单位	姓名	单位	姓名	单位	姓名
第11111111	王超				
中设云翔	李书				
	陈彪				
备注:					

