

会议纪要



项目名称	长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏电站项目		
会议主持人	王超	会议地点	长华项目部
会议记录人	王超	会议时间	2017.02.28

会议内容:

施工单位:

- 一、开关站屋面钢筋绑扎完成,明日进行浇筑;
- 二、1#、2#厂房组件安装完成,3#厂房组件4日内安装完成;
- 三、1#厂房桥架、接地施工进行中;

监理单位:

- 一、施工单位资料报审严重滞后,3月1日前必须报审;
- 二、现场需要送检的材料一周内完成取样、送检;
- 三、对接地扁铁镀锌不符合要求的及时进行处理,镀锌扁铁焊接处需及时进行防腐;
- 四、施工现场“五牌一图”3天内必须布置完成;

业主单位:

- 一、屋面接地焊接时施工单位须提前申请,由监理进行旁站,施工现场必须配备灭火器;
- 二、开关站及屋面组件安装时发现个别施工人员未佩戴安全帽,须加强现场安全管理,严禁出现重大安全隐患;
- 三、组件安装时严禁出现野蛮施工现象;
- 四、所有施工工序总包单位先进行技术交底,然后加强现场管理;



会议签到表

会议主题	监理例会				
会议主持人	王强	会议地点	长华项目部		
会议记录人	王强	会议时间	2017.7.28		
会议内容					
参加会议人员					
单位	姓名	单位	姓名	单位	姓名
常州卫新	王强				
宁波中远国际	吴恩东				
十一科技	陈彪				
中设新能源	李亿				
备注:					

