

会议纪要

项目名称	长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏电站项目		
会议主持人	王超	会议地点	长华项目部
会议记录人	王超	会议时间	2017.03.07

会议内容:

施工单位:

- 一、开关站屋面已浇筑完成;
- 二、1#、2#、3#厂房组件安装完成, 1#、3#厂房桥架安装基本完成, 接地施工基本完成, 接地防腐施工进行中; 2#厂房桥架安装进行中;
- 三、3#厂房汇流箱开始安装;
- 四、3#厂房中间一排汇流箱会遮挡部分组件, 是否调整汇流箱位置;
- 五、2#、1#厂房至开关站的桥架, 因原有的厂区支撑上有天然气管道, 无法进行焊接, 需要进行变更;

监理单位:

- 一、施工单位资料尽快进行报审;
- 二、材料进场必须进行报验, 严禁不合格材料进入施工现场;
- 三、开关站模板支撑必须到混凝土强度符合要求后才能进行拆除;
- 四、现场高空施工人员必须做好安全防护措施;
- 五、接地防腐施工时必须先清除焊渣, 然后刷漆;

业主单位:

- 一、厂房屋面上的垃圾尽快进行清理, 避免堵塞雨水管;
- 二、施工单位管理人员必须每日到场, 对施工现场加强管理;
- 三、电缆接线时严禁踩踏组件;
- 四、现施工进度稍微滞后, 施工单位需采取措施保证工程进度;



会议签到表

会议主题	监理例会				
会议主持人	王超	会议地点	长平 项目部		
会议记录人	王超	会议时间	2017年3月7日 14:00		
会议内容	详见会议纪要。				
参加会议人员					
单位	姓名	单位	姓名	单位	姓名
中投国联	陶栋伟				
中投国联	王超				
中投国联	陈超				
常州正衡	王超				
备注:					

