

会议纪要

项目名称	长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏电站项目		
会议主持人	王超	会议地点	长华项目部
会议记录人	王超	会议时间	2017.03.28

会议内容:

施工单位:

- 一、逆变器、汇流箱安装全部完成;
- 二、1#、3#接地焊接及防腐施工已完成, 2#厂房接地焊接完成, 防腐施工未完成;
- 三、屋面上电缆敷设已完成;
- 四、图纸上无屋面下翻的电缆, 需增加电缆量, 需要出具设计变更;
- 五、墙面桥架颜色厂方要求与墙体颜色一致, 若在现有桥架上喷漆, 漆面可能会脱落, 准备将现场桥架进行更换;

监理单位:

- 一、开关站外墙保温施工前需上报专项施工方案;
- 二、长华现场巡视发现部分桥架的支撑只有 1 端有夹具固定; 屋面气楼上边缘的桥架支撑位在梁上, 存在隐患; 需尽快进行整改;
- 三、长华逆变器支架有部分点焊, 未按照要求满焊;
- 四、长华通往屋面的脚手架上未设置安全警示牌, 需及时进行布置; 开关站施工时必须做好安全防护措施;
- 五、现场施工必须注意安全, 施工单位应及时进行排查, 杜绝安全隐患;
- 六、长华开关站土建、电气施工时应做好中间交接;
- 七、对设计图纸出现变更的, 需尽快出变更图纸;

业主单位:

- 一、奔多项目开关站电缆沟盖板、窗不符合要求, 需及时整改, 并网前业主、监理组织验收, 需妥善准备;
- 二、长华项目过路桥架有燃气管, 明确过路电缆的敷设方法, 确保符合相关规范;
- 三、长华屋面施工时出现彩钢瓦屋面破损现象, 施工单位要加强管理;
- 四、长华 1#屋面爬梯下有稀硫酸等腐蚀性液体, 施工人员上下时注意安全;
- 五、长华开关站外墙施工时应搭设好脚手架, 带好安全带, 防止出现安全事故;
- 六、长华开关站墙体砌筑时转角、纵横墙交接处及门窗须按照规范要求设置构造柱;
- 七、长华项目到并网柜的 10kv 电缆何时安装?



