

会议纪要

项目名称	长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏电站项目		
会议主持人	王超	会议地点	长华项目部
会议记录人	王超	会议时间	2017.04.18

会议内容:

施工单位:

- 一、屋面工程主电缆未敷设, 其余已全部施工完成;
- 二、过路电缆、桥架施工暂无进展, 材料到位后预计三天内可加固、安装完成;
- 三、开关站设备预计本周三进场;
- 四、应厂方要求, 4月25日前开关站周围需整理完毕, 方便大众公司对长华公司进行评审;

监理单位:

- 一、开关站拆模时, 施工人员必须佩戴安全带;
- 二、总包单位须对现场安全隐患及时进行排查, 避免出现安全事故;
- 三、开关站门窗颜色必须符合长华厂方要求, 通往二层的室外钢梯尽快提供施工方案, 确定后由专业厂家制作、安装;
- 四、尽快提供材料送检的报告;

业主单位:

- 一、墙立面的桥架颜色必须与厂房颜色一致;
- 二、现场施工必须注意安全, 做好安全防护;

会议签到表

(时间: 2017 年 4 月 18 日)

项目名称: 长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏电站项目

[illegible]