

会议纪要

项目名称	长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏电站项目		
会议主持人	王超	会议地点	长华项目部
会议记录人	王超	会议时间	2017.06.08

会议内容：

施工单位：

- 一、6月20日前，开关站除电气部分及外墙，其余分项工程全部完成；
- 二、开关站室外爬梯计划2天内进场施工，2天完成；
- 三、开关站消防系统6月15日前完成施工；
- 四、过路管廊基础6月9日进行混凝土浇筑，工字钢按需厂家确认尺寸，工字钢进场时间不确定，工字钢加工完成需5天，进场后1天安装完成；
- 五、下周计划完成开关站室外爬梯、消防系统、室内环氧地面、备品间、2#屋面桥架的施工，现场每日计划3-5人施工；
- 六、计划至6月25日所有电气接线及试验全部完成；

监理单位：

- 一、过路管廊工字钢施工时需加强安全防护，严防发生安全事故；
- 二、施工资料已滞后，施工单位需及时进行上报；

业主单位：

- 一、4#屋面桥架支撑需进行加固；
- 二、提醒总包单位及时协调开关站监控系统、屋面上水清洗系统的施工；
- 三、过路管廊施工单位需进行观测，做好观测记录，上报至监理；
- 四、考虑到6月末为并网高峰，人员不好安排，建议总包单位提前安排后台调试，避开并网高峰；

(时间: 2017年 6月 8日)

(时间: 2017年 6月 8日)

项目名称：长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏电站项目

[illegible]