

会议纪要

项目名称	杭州湾长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏发电项目		
会议主持人	汪家骏	会议地点	长华项目部
会议记录人	汪家骏	会议时间	2017.06.29

会议内容:

施工单位:

本周我方已完成了 2#、3#屋面至开关站电缆的敷设工作,因设备厂家本周无法到场,高压侧的接线工作将于下周完成。另因近日雨水天气较多,屋面其他工作无法施工导致本周安排无法按期完成,下周我方将加紧施工,确保工程如期竣工

监理单位:

- 一、 2#, 3#屋面至开关站的电缆已敷设完成,但在我方巡视过程中发现,电缆采用铁丝绑扎,存在设备安全隐患,施工单位需及时跟换符合要求的材料进行绑扎,未进行跟换的部分不允许进行桥架盖板的安装。
- 二、 开关站后面的 4#屋面在进行桥架安装时,桥架未安装在屋面横梁上,电缆敷设完成后,屋面存在凹陷的隐患,施工单位需对此部分进行加固。
- 三、 由于近期雨水较多,开关站内墙及厂方屋内存在渗水漏水现象,施工单位需做好防水修复工作。
- 四、 开关站防火窗需安装防虫纱网,但迟迟未进行施工,施工单位需尽快给出合理的安装方案并进行相关施工。

