

# 会议纪要

|       |                                  |      |            |
|-------|----------------------------------|------|------------|
| 项目名称  | 杭州湾长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏发电项目 |      |            |
| 会议主持人 | 汪家骏                              | 会议地点 | 长华项目部      |
| 会议记录人 | 汪家骏                              | 会议时间 | 2017.06.29 |

会议内容:

施工单位:

本周已完成 1#、2#、3#屋面桥架盖板的安装工作,并完成上周提出的电缆绑扎问题的整改,开关站外墙喷砂作业全部完成,但受雨水天气影响,屋面其他整改工作未能完成,开关站整改工作因施工单位人员暂撤离,无法完成上周提出的整改项。

监理单位:

- 一、开关站后面的 4#屋面在进行桥架安装时,桥架未安装在屋面横梁上,电缆敷设完成后,屋面存在凹陷的隐患,施工单位需对此部分进行加固。
- 二、由于近期雨水较多,开关站内墙及厂方屋内柱角处存在渗水漏水现象,施工单位需做好防水修复工作。
- 三、开关站防火窗需安装防虫纱网,但迟迟未进行施工,施工单位需尽快给出合理的安装方案并进行相关施工。
- 四、开关站墙面桥架预留洞口未进行封堵,请及时进行封堵工作,防止虫鼠及雨水进入开关站内。
- 五、2#、3#屋面电缆已敷设完成,开关柜的电缆接线已全部完成,但未见设备厂家进场进行调试工作,请尽快联系相关设备厂家进场进行调试工作,相关电气试验需做好影像

资料，以便完成全额并网工作。

六、1#、2#、3#屋面逆变器和汇流箱的防雨罩未进行施工，因近日雨水较多，请尽快完成此项的相关施工。

建设单位：

- 一、开关站内消防及监控设施至今未进行施工，施工单位需尽快联系专业人员对此项进行施工。
- 二、施工单位需催促电气设备厂家尽快进场完成电气设施的调试和各项试验工作。
- 三、因近日雨水天气较多，施工单位及监理单位需组织好相关人员对各厂房屋面及开关站情况进行检查，对漏水现象及时处理，施工单位需做好相关检查报告。

