

监理例会会议纪要

主 题	工程例会	签 发	
会议地点	项目部会议室	会议时间	2017. 2. 10
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王立波
会议议题	禹州梨园沟 120MWp 光伏电站送出输变电工程进度、质量、安全、资料		
一、土建施工：总包：张长书 1、主控楼、运维楼基础土方开挖 2、南侧、西侧挡土墙毛石砌筑 现场安全、质量：. 1、落实安全宣传标语及警示牌悬挂固定，清理区域杂物。 2、 安排专兼职防火员对我方施工区域进行巡察 3、要求施工人员佩戴安全帽。 4、落实现场五牌一图。, 5、安排夜间巡视人员，防火防盗。 6、加强火源管理，开展隐患排查。 7、安全、质量在可控范围之内。 下周计划： 1、2 月 18 日完成主控楼、运维楼基础土方开挖 2、前期内业资料细化上报 3、一次设备所用的型号需业主定、后设计出图 二、 电气施工：无 三、监理单位：王立波 1、要求施工单位内业资料尽快上报。 2、内业资料和外业施工同步。			

- 3、施工进度计划尽快上报
- 4、加强现场的安全管理、质量管理。
- 5、做好材料的进场、送检工作
- 6、做好人员、材料、设备的进场准备工作

四、业主：王总

- 1、要求加强文明施工。
- 2、做好安全、质量的管控工作。
- 3、内业资料尽快上报、35 千伏、110 千伏线路进度计划尽快上报
- 4、加强现场的沟通与协调工作。
- 5、一次设备型号正在沟通、尽快解决

于工；

- 1、加强现场安全、质量工作
- 2、加强现场的防火管控

项目监理部：（章）

2017 年 2 月 10 日

