

主 题	工程例会	签 发	
会议地点	工地地址项目部会议室	会议时间	2017年3月2日9:00
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王立波
会议议题	禹州市梨树沟120MWP光伏电站220kv升压站进度、质量、安全、资料		
一、 土建施工：王辉 1、运维楼基础土方开挖完成、主控楼基础土方开挖完成、 2、展示区东南侧挡土墙基础土方开挖完成100%。并开始毛石砌筑 3、南侧、西侧围墙圈梁钢筋绑扎、模板支护、混凝土浇筑以完成 4、220kv外线的塔位复测正在进行、 5、运维楼、主控楼基础钢筋、模板制作完成 现场安全、质量、进度 1、在现有的工作面落实安全宣传标语及警示牌悬挂固定。 2、 安排专兼职防火员对我方施工区域进行巡察 3、要求施工人员佩戴安全帽。 4、进行周安全检查，发现问题并进行整改 5、施工进度（主控楼、运维楼）滞后 6、落实现场安全 、质量、文明施工等措施 二、下周计划： 1、完成主控楼、运维楼的基础垫层的混凝土的浇筑，基础钢筋的			

绑扎、模板的制作、混凝土的浇筑

2、完成展示区南侧挡土墙的毛石砌筑、

3、组织升压站接地网施工人员进场、施工、

三、监理单位，王立波

1、要求施工单位做好每一道工序的准备和衔接工作、编制人员、材料、机械投入计划、确保按施工进度计划节点完成、

2、加强施工进度的管理、做好交叉作业的安全、质量管理工作

3、加强进场的材料与二次检测取样的管理工作。

4、加强施工现场的沟通与协调的工作与管理、加强各个环节的沟通、

5、做好资料的报验工作、做到外业内业同步。

四、业主、范总；

1、要求加强施工文明施工。

2、做好安全、质量的管控工作。

3、加强施工进度的管控、把控施工进度计划节点，保质保量按期完成

4、加强现场的沟通与协调工作。

赵工；

1、现场安全、文明施工比较到位

2、确定接地网施工的开工日期、

3、保质保量的基础上、加快施工进度。

项目监理部：（章）

2017年3月2日