

GFDZJBM09：会议纪要

会 议 纪 要

编号：008

工程名称：禹州梨园沟 120mwp 光伏发电工程 220kv 升压站工程

签 发：

会议地点	工地会议室	会议时间	2017.3.9
会议主持人	王立波		
会议主题： 安全、质量、进度、			
上次会议问题落实情况：1、主控楼、运维楼基础垫层混凝土浇筑以完成。 2、基础钢筋绑扎、模板支护、混凝土浇筑以完成 3、展示区挡土墙毛石砌筑以完成 4、接地网施工人员未落实进场			
本次会议内容：1、施工单位：下周工作计划：完成主控楼、运维楼地梁钢筋的绑扎、模板的支护凝土的浇筑、站区围墙的砌筑。220kv 线路工程钢筋、地脚螺栓的采购、加工、基础土方的开挖，35kv 复测工作 2、监理单位：（1）、按照进度计划完成时间节点合理安排			

施工工序、组织人员、材料、设备的进场、做好交叉作业的安全管理工作、 (2)、加强钢筋、模板、脚手架等主要部位、隐蔽部位的质量管控工作、 (3)、把好进场材料的质量关、杜绝不合格材料进入施工现场 (4)、做好资料的报验工作、做到内外业同步 3、建设单位： (1)、加强施工进度的管控、 (2)、做好安全、质量的管控工作 (3)、加强现场的沟通与协调工作			
主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.3.9

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

日 期：

[illegible]