

GFDZJBM09：会议纪要

会 议 纪 要

编号：009

工程名称：禹州梨园沟 120mwp 光伏发电工程 220kv 升压站工程

签发：

会议地点	工地会议室	会议时间	2017.3.16
会议主持人	王立波		
会议主题： 安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上次会议问题落实情况：1、主控楼、运维楼地梁钢筋绑扎、模板支护完成。 2、主控楼、运维楼地梁混凝土浇筑以完成。 3、站区西侧围墙砌筑正在砌筑 4、接地网施工材料未落实进场			
本次会议内容：1、施工单位： 下周工作计划：完成运维楼地梁侧模板的拆除及模板的清理、站区西侧围墙的砌筑。站区北侧截水沟土方开挖、事故油池土方开挖、运维楼顶层梁板脚手架搭设、模板安装钢筋的绑扎。接地网材料进场并施工、 2、监理单位：（1）、 按照进度计划完成时间节点合理安排施工工序、组织人员、材料、设备的进场、做好交叉作业的安全管理工作、加强事故油池的土方开挖的安全防护工作、 （2）、加强钢筋、模板、脚手架等主要部位、隐蔽部位的质量管控工作、 （3）、把好进场材料的质量关、杜绝不合格材料进入施工现场 （4）、做好资料的报验工作、做到内外业同步 3、建设单位：（1）、加强施工进度的管控、 （2）、做好安全、质量的管控工作 （3）、加强现场的沟通与协调工作 （4）、考核每周上报计划节点完成情况、			

[illegible]