

会 议 纪 要



工程名称: 禹州梨园沟 120MWp 光伏电站送电输变电工程

会议地点	梨园沟 120MWp 光伏发电 项目部会议室	会议时间	2017.04.27 上午
会议主持人	芮金连		
会议主题: 安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上周施工情况: 1、220kV 线路送出工程: (1) G9、G17 基础完成浇筑 (2) G6、G7、G7+1、G8, 基坑开挖 (3) G1 设备、接地引下线到场 2、35kV 集电线路工程: (1) F3 开挖 (2) 爆破手续未完成, 预计明天完成 3、升压站 (1) 运维楼墙体砌筑基本完成 (2) 站区北侧护坡砌筑完成 50% (3) 进站道路垫层浇筑			
本次会议内容: 一、施工单位: 下周安全生产工作计划: 1、220kV 线路送出工程: G8、G7+1 基础完成浇筑, G5、G4 基坑开挖, 资料报审。 2、35kV 集电线路工程: F1、F2、C7 基坑开挖打孔; 资料报审。 3、升压站: (1) 开挖 GIS 基础 (2) 浇筑事故油池、主变基础、主变框架基础、防火墙地梁 (3) 主控楼、运维楼、站区北侧护坡砌筑 (4) 回填主变基础、主变框架、主变防火墙基础、主控楼 (5) 接地变及消弧线圈预装式开关柜基础支模 一、监理单位: (1) 主变基础拆除的围栏在 4 月 27 号 18 点前恢复 (2) 事故油池钢筋的搭接长度要符合规范 (3) 上周施工计划与实际偏差较大, 要尽快把时间节点补上 (4) 近几日人员不足, 要尽快增加到施工人员人数 60 个确保各个工作面有人施工 (5) 4 月 28 号 17 点前汇报 35kV 外线的下步施工情况, 确保施工进度符合要求 (6) 施工现场工作逐步由地下转为地上; 土建转为电气, 危险源要及时预防 (7) 严格落实新进施工人员的安全培训 (8) 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患。 (9) 加强隐蔽部位的质量管控 (10) 把好材料进场的质量关, 杜绝不合格材料进入施工现场			

(11) 加强计划完成节点控制，按业主要求考核完成情况

三、建设单位

- (1) 35kV 外线至今没有施工进度，到 4 月 29 号还没有施工进度要有相应的处罚
- (2) 质量方面要严格按图纸设计规范施工，施工队要加强施工质量上的管控
- (3) 安全方面不能忽视，危险源没有消除安全围护不能拆除
- (4) 做好安全、质量的管控工作
- (5) 加强现场的沟通与协调工作

	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.04.27

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	森源贵州梨园沟周例会		
会议时间	2017.04.27.上午		
会议地点	项目部会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	吴少峰	森源	13598410444
2	王晓磊	森源	13017675059
3	于怀远	森源	13137121567
4	王中	森源	1593307999
5	王东亮	森源	1863886404
6	王增瑞	森源	18037818375
7	胡明华	森源	1863889120
8	陈伟	森源	
9	王增瑞	森源	
10	王增瑞	森源	
11	李彦臣	森源	
12	王增瑞	森源	13861204453
13	王增瑞	森源	13861204453
14	王增瑞	森源	15251966396
15			
16			
17			