

会 议 纪 要

编号: 019

签发:

工程名称: 禹州梨园沟 120MWp 光伏电站送电输变电工程

会议地点	梨园沟 120MWp 光伏发电 项目部会议室	会议时间	2017.05.25 上午
会议主持人	芮金连		

会议主题: 安全、质量、进度、每周计划完成情况

上周施工情况:

1、220kV 线路送出工程:

(1) G1、G2、G4+1、G5 浇筑; G4 基础大板部分浇筑

(2) G2 基础回填

(3) G17、G18、G20、G22 正在组塔。

2、35kV 集电线路工程:

(1) A3、F4、F1 基础浇筑

3、升压站

1、运维楼、主控楼粉刷完成、水电预埋安装完成。

2、室外电缆沟浇筑完成。

3、主变油坑浇筑完成。

4、运维楼、主控楼地坪完成, 主控楼地砖铺设完成 50%。

5、展示区南围墙砌筑完成

6、站区内转运材料、清理杂物、开始回填

7、展示区内土石方过筛, 石方清运, 土方转运站内回填

8、防火墙砌筑完成 50%

未完成情况:

升压站: 防火墙砌筑未完成。电缆沟浇筑完成。化粪池开挖及化粪池安装未完成。运维楼地坪浇筑完成。站区场平回填压实未完成。

220kV 线路: 组塔 3 基未完成。

35kV 线路: 开挖 6 级未完成, 计划浇筑 5 级, 完成 3 级。B4 由于通道反复, 未按计划完成。

本次会议内容:

一、施工单位:

下周安全生产工作计划:

1、220kV 线路送出工程: 剩余 5 级基坑开挖完成; G3、G4、G10、G16 绑筋支模; G3、G4、G10、G16 基础浇筑; 组塔完成 6 基。

2、35kV 集电线路工程: B3、C3、E3、C9 修路; 开挖 6 级, 浇筑 5 级。

3、升压站:

(1) 防火墙砌筑完成。

(2) 站区场地平整及站内道路路基平整。

(3) 主控楼地砖铺设完成。

(4) 化粪池开挖及化粪池安装。

(5) 运维楼地砖及墙砖粘贴。

(6) 展示区降方完成。

(7) 排油井砌筑及排油管道安装。

(8) 主控楼、运维楼窗户安装。

需协调工作及设备到场计划

升压站一次设备 5.30 进场，二次设备 5.30-6.05 进场。

35kV 线路塔材月底进场。

因梨园沟 3 组光伏区阻工，影响汇集线路 B4/C4/E4 阻工，影响送出线路 G3 组工。送出线路剩余基础通道协调困难，施工难度大。

配电箱、场区照明基础图未到。

监理单位：

(1) 整体工程进度滞后，电气施工人员抓紧进场，及时核对设备基础、预埋管道

(2) 月底 35kV 线路塔材到货，应优先 A、B 线

(3) 220kV 线路按目前组塔速度，不能满足工期需要，应尽快增加人员

(4) 为近期开始电气设备陆续到场，站区道路要尽快完成

(5) 近期是收麦季节以浇筑完成的基础应尽快回填，在农田施工严禁带烟带火

(6) 近期 220kV、35kV 线路安全方面有所松懈，安全标识不全。尤其 35kV 线路不带安全帽现象特别严重

(7) 35kV 升压站区域 A1、C1、E1 要抓紧施工以免影响后续工作

(8) 近期气温较高施工现场要准备好防暑降温措施

(9) 混凝土浇筑的准备工作要做好，线路每基基础浇筑需做试块，塌落度试验

(10) 工程资料要按进度同步进行，见证取样即使送检

(11) 严格落实新进施工人员的安全培训

(12) 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安管理工作、加强现场的质量管理与安管理工作、杜绝安全质量隐患。

(13) 加强隐蔽部位的质量管控

(14) 把好材料进场的质量关，杜绝不合格材料进入施工现场

(15) 加强计划完成节点控制，按业主要求考核完成情况

三、建设单位

(1) 安全方面特别是安全帽佩戴尤为重要不容忽视

(2) 材料到货慢，原因在设计出图。尽快完成出图，预留电气施工人员消化图纸和材料订货时间

(3) 对监理出的联系单、通知单回复必须通知相关人员现场验收，以实际现场为准

(4) 按目前施工情况 220kV 线路工期紧张完成要抓紧时间

(5) 地面部分细节施工尤为重要，应以白沙变做参考施工

(6) 电缆到货要排专人督促，非常规电缆赶快定制

(7) 影响电气安装交叉施工的工序写入计划尽早安排

(8) 升压站、35kV 线路、220kV 线路设备、材料催促进场

(9) 35kV 线路 A、B 线塔材催促进场

(10) 220kV 线路跨高速手续尽快办理

(11) 对端间隔改造，手续抓紧申办

(12) 做好安全、质量的管控工作

(13) 加强现场的沟通与协调工作

	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.05.25

会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	森源禹州梨园沟监理例会		
会议时间	2017.05.25		
会议地点	森源禹州梨园沟120MW光伏发电项目会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	范云	森源	15939989052
2	刘玉峰	森源	13733723375
3	于怀远	森源	131 37121567
4	王全志	正衡	15251966396
5	王朝辉	正衡	13861204453
6	李志刚	正衡监理	15273206378
7	刘玉峰	河南院	17703919137
8	王瑞杰	河南院	15515990736
9	张世书	河南院	
10	闫永林	天津光宇	
11	张宝	天津光宇	18503868478
12	王增瑞	中州建设	18037818375
13	朱辉忠	河南院	
14			
15			
16			
17			