


会议纪要

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏电站送电输变电工程

编号：027

签发：

会议地点	梨园沟 120MWp 光伏发电 项目部会议室	会议时间	2017.07.20 上午
会议主持人	芮金连		
会议主题：安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上周施工情况：			
一、220kV 线路送出工程： 1、G3、G16、G24 铁塔组立； 2、未回填的全部回填完成； 3、G1-G23 跨越架搭设； 4、已组铁塔螺栓紧固，防盗螺栓安装、紧固； 5、金具组装； 6、G2-G7 挂线、紧线； 7、资料报审。 二、35kV 集电线路工程： 1、C1 掏挖； 2、D4 浇筑； 3、D2、D3 基础开挖； 4、C3、E3 铁塔组片； 5、E2 铁塔组立； 6、已组铁塔螺栓紧固； 7、A1-A3 紧线； 8、B 线导线展放、挂线完成 100%，紧线；A 线下塔电缆展放； 9、金具组装； 10、资料报审。 三、升压站 土建工作： 1、屋面工程完成 95%（由于天气原因，稍微滞后）； 2、照明灯具安装； 3、装饰门安装； 4、东围墙砌筑完成； 5、东侧护坡砌筑、截水沟砌筑； 6、两楼瓷砖消缺； 7、运维楼卫生间吊顶； 8、土建工程消缺； 9、卫生间洁具安装。 电气工作： 1、四方剩余二次设备到场并安装完成；			

- 
- 2、电缆敷设 100%完成;
 - 3、电气试验除耐压试验其余均完成;
 - 4、电气接线完成 100%;
 - 5、升压站电气工程资料报审完成 90%。

本次会议内容:

一、施工单位:

下周安全生产工作计划:

220kV 线路送出工程: 铁塔组立 100%; 跨越架搭设 100%; 架线完成 100%; 资料报审。

35kV 集电线路工程: D3、D2、D1 开挖; C1 掏挖; D4、D1 浇筑; 铁塔组立 5 基; 资料报审。

升压站:

- 1、基础消缺完成;
- 2、屋面工程完成;
- 3、东侧围墙砌筑完成;
- 4、生活区道路完成;
- 5、东侧护坡砌筑、截水沟砌筑完成;
- 6、两楼瓷砖、墙面消缺完成;
- 7、运维楼洁具安装完成;
- 8、电缆沟盖板覆盖完成;
- 9、站区给排水完成。
- 10、广场砖铺设完成
- 11、内墙漆完成

电气工作:

- 1、升压站单体调试完成;
- 2、电气消缺;

反馈事宜

- (1) 下周升压站土建部分基本结束
- (2) 调试后台安装 3 天完成, 7 天内单调完成, 具备连调条件
- (3) 光控开关柜(森源供货)到货计划不确定
- (4) 暖通控制柜中配件(原控制柜中配件使用错误)到货计划不确定
- (5) 升压站内灯杆到货计划不确定
- (6) G9-G10、G22-G23 跨越架因 7 月 19 号倒塌, 现许昌局要求验收
- (7) 35kV 线路旅游局阻工
- (8) 升压站内锁蛟变对端间隔设备 7 月 21 号移动到不影响施工部分
- (9) 工程款能否和高层反应
- (10) 35kV 线路下电线电缆 7 月 21 号完成
- (11) 后台安装人员 7 月 20 号到

二、监理单位:

- (1) 按计划 7 月 20 号升压站、220 线路具备并网条件, 35 线路保二增三均未完成;

- (2) 施工现场临时用电接电混乱，要求配专职电工接电；
- (3) 升压站内多余材料、设备及时清理；
- (4) 220 线路架线施工要同步进行；
- (5) 35kv 线路近期进展缓慢；
- (6) 严格落实新进施工人员的安全培训；
- (7) 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安管理工作、加强现场的质量管理与安管理工作、杜绝安全质量隐患；
- (8) 加强隐蔽部位的质量管控；
- (9) 把好材料进场的质量关，杜绝不合格材料进入施工现场；
- (10) 加强计划完成节点控制，按业主要求考核完成情况。

三、建设单位

- (1) 按计划 7 月 20 号项目具备并网条件，目前未完成的分项采取纠偏措施；
- (2) 工程款已经在走流程，现场工作不能松懈；
- (3) 能完成的工作及时完成，工序要一次性完成，以免延误工期；
- (4) 做好安全、质量的管控工作。

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.07.20

会议纪要由监理单位起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

会议名称	森源郑州梨园沟120MW光伏电站送出线路变电工程		
会议时间	2017.07.20		
会议地点	梨园沟项目会议室		
序号	姓名	单位	联系电话
1	王瑞磊	森源	13017675059
2	李不选	森源	
3	孙小华	森源	13733723375
4	张宾	天津光宇	
5	张中	河南院	
6	王强	河南院	
7	王强		
8			
9	王强	中州建设	
10			
11	王朝煌	正衡	13861204453
12	王志强	正衡	15251966396
13	李丹枫	正衡	18762832028
14			
15			
16			
17			
18			
19			