


会 议 纪 要



工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏电站送出输电工程

会议地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目部会议室	会议时间	2019年10月24日
会议主持人	范龙、苟金连		

会议主题：安全、质量、进度、每周计划完成情况

上周施工情况：

- 一、220kV 线路送出工程：
 - 1、高速跨越封网；
 - 2、停电手续办理。
- 二、35kV 集电线路工程：
 - 1、C9-D1 架线；E5-E7 架线；
 - 2、C1-C9-D1 光缆展放； E1-E7 光缆展放。
- 三、升压站
 - 1、外网接入完成
 - 2、消防器材配置完成
 - 3、35kV 开关柜空调安装完成
 - 4、增加设备采购
 - 5、其他电气消缺
 - 6、土建消缺；
- 四、对端间隔改造：
 - 1、电气调试；

本次会议内容：

下周安全生产工作计划：

- 220kV 线路送出工程：停电手续办理、资料报审。
- 35kV 集电线路工程：C9-C11、F4-F7 架线、保护帽制作；资料报审。
- 升压站：
- 1、土建消缺；
 - 2、电气消缺。
- 对端间隔改造：
- 1、电气调试。

监理单位：

- (1) 35kV 线路部分接地因雨水冲刷裸露，需处理；
- (2) 35kV 线路部分螺栓锈蚀、未紧固，在保护帽浇筑前必须除锈完成并由我方确认；
- (3) 220kV、35kV 线路剩余工作需提前准备；
- (4) 35kV 周计划必须与总计划符合；
- (5) 缺失部分资料下周补齐；
- (6) 升压站任剩余二十余项消缺项；

(7) 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安全管理工作、加强现场的质量管理与安全管理工作、杜绝安全质量隐患;

(8) 加强隐蔽部位的质量管控;

(9) 把好材料进场的质量关, 杜绝不合格材料进入施工现场;

(10) 加强计划完成节点控制, 按业主要求考核完成情况。

三、建设单位

范龙:

(1) 下周无论如何 35kV 线路施工必须结束;

(2) 工程越到后期考核乐严格;

(3) 升压站内关于森源电气的消缺及时上报, 可以帮忙协调;

王晓磊:

(1) 上塔电缆、进汇集站电缆抓紧连接施工;

(2) 资料缺失部分下周必须完成;

(3) 河南院要负起 EPC 总包的责任, 能处理的小问题及时处理;

于怀远:

(1) 35kV、220kV 线路清障工作要及时开展;

(2) 标识标牌要及时跟催厂家;

赵玉鹏:

(1) 与监理一同检查 35kV 线路发现有部分接地因连日下雨外露、部分螺栓未紧固且生锈要及时排查;

(2) 铁塔的缺件要

主送单位	建设单位		
抄送单位	施工单位		
发文单位	监理单位	发文时间	2017.10.19

会议纪要由监理单位工程师签发后下发。

会议签到表

会议名称	森源为时120MW光伏发电项目		
会议时间	2017.9.19		
会议地点	升平站会议室		
序号	姓名	单位名称	联系电话
1	王立	森源	13939889052
2	王瑞磊	森源	
3	于怀远	森源	
4	肖红建	正衡	15251966396
5	王... ..	-	
6	王洪伟	-	
7	王瑞坤	正衡	13861204453
8	李丹枫	正衡	
9			
10	朱辉忠	河南院	
11	张建新	克宇	
12	王... ..	incp	
13	王... ..	中州	
14			
15			
16			
17			
18			
19			