

会 议 纪 要



工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏电站送电输变电工程

会议地点	梨园沟 120MWp 光伏发电项目 部会议室	会议时间	2017.11.09 上午
会议主持人	芮金连		
会议主题：安全、质量、进度、每周计划完成情况			
上周施工情况： 一、220kV 线路送出工程： 1、停电手续办理 2、施工方案制定 3、通道协调 4、标志标牌悬挂 5、架线施工准备 6、资料整理、报审 二、35kV 集电线路工程： 1、汇集站光纤熔接 2、C11 电缆沟通道协调 3、资料整理、报审 三、升压站 1、资料整理、报审 四、对端间隔改造： 1、电气调试 2、扩建间隔土建施工			
本次会议内容： 下周安全生产工作计划： 升压站： 1、电气消缺 2、联调联试准备 3、资料报审 220kV 线路送出工程： 1、施工方案审查 2、架线施工准备 3、接地电阻测试 4、资料报审 35kV 集电线路工程： 1、C11 下塔电缆敷设 2、接地电阻测试 3、资料报审			

对端间隔改造:

- 1、扩建间隔施工
- 2、CT、PT 试验
- 3、联调联试准备

1、C11 电缆沟开挖因梨园沟村民阻工难以进行

2、220kV 送出线路跨越 11kV 施工方案 G22-G23 在 11 月 10 号省电力局会审, 停电时间暂定为 11 月 17 号

3、220kV 线路跨越施工人员、机械 11 月 11 号进场

4、升压站联调时间定为 11 月 22 号开始

监理单位:

- (1) 每天 C11 协调进度要每天汇报;
- (2) 220kV 送出线路跨越人员、机械要提前到场准备施工, 把存在的问题提前暴露出来;
- (3) 220kV 送出线路跨越管理人员、技术人员要充足形成两套管理体系, 协调人员施工时必须在场;
- (4) 建议 11 月 13 号召开 220kV 跨越施工专题会议;
- (5) 资料涉及需整改、签字、盖章的 11 月 13 号前必须完成;
- (6) 严格执行“三检”制度、检查并落实到实际当中、做好每到工序的报验工作、做好交叉作业的安管理工作、加强现场的质量管理与安管理工作、杜绝安全质量隐患;
- (7) 加强隐蔽部位的质量管控;
- (8) 把好材料进场的质量关, 杜绝不合格材料进入施工现场;
- (9) 加强计划完成节点控制, 按业主要求考核完成情况。

三、建设单位

- (1) 每个跨越方案都需要排负责人名单, 特别是协调人员;
- (2) 不能以任何理由耽误停电跨越;
- (3) 35kV 线路 11 月 17 号前塔下线必须连接完成;
- (4) 220kV 跨越施工人员 11 月 11 号必须进场;
- (5) 对端间隔剩余工作核实清楚;

主送单位		建设单位
抄送单位		施工单位
发文单位	监理单位	发文时间 2017.11.09

会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

会议签到表 (2017 年 11 月 09 日)

参会人员签名

序号	姓名	职务	单位	手机号码
1	王琰磊		森源	13017675059
2	李怀远		森源	13137121567
3	张中强		森源	15733723375
4	吴爽		森源	18137499787
5	肖金连		正源	1525166396
6	孙心志		正源	15039165499
7	王朝辉		正源	13861204453
8				
9	朱辉忠		河南院	
10	张建新		光宇	18639889791
11	张中强		河南院	
12	张中强		天津光宇	
13	张中强		中州建设	
14	王帅		河南易通	
15	王帅		河南易通	
16				
17				
18				
19				