


会议纪要

编号: JXM8-010

工程名称: 内乡县岷乡 100 兆瓦光伏电站项目

签发: 

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017 年 3 月 21 日
会议主持人	监理项目部马少经		
会议主题: 关于光伏区施工安全、质量进度			
上次会议问题落实情况: 光伏区全部土地征用完成			
本次会议内容: (一)、会议规定: 1、本次会议为第十次会议由监理主持, 参会人员班组以上的管理人员必须参加, 各施工单位上报参会人员名单, 如有事提前 2 小时向监理请假, 批准同意后方可缺席, 未到场、未请假或未经同意者罚款 200 元, 迟到或早退者罚款 100 元; 2、安全检查定于每周星期二下午 15:00, 安全员必须参加; 3、进入工地必须佩戴安全帽, 未戴安全帽或安全帽带不规范者, 均罚款 200 元; (二)、施工方汇报: 光伏区: 1、江苏华能: 本周累计放点 620 个、钻孔 410 个、浇筑 480 个。下周计划: 测点 1500; 钻孔 1000; 浇筑; 800; 所遇到问题: 光伏区南边场平跟进, 开始着手做收尾工作, 道路开始引孔。 2、辽宁建工: 本周累计放点 580 个、钻孔 500 个、浇筑 920 个。下周计划: 测点 1000; 钻孔 800; 浇筑; 800; 所遇到问题: 本周开始做拉拔试验, 当地找不到试验单位。 3、组件安装: 本周累计组件安装完成 112 组, 支架安装 143 组 所遇到问题: 265 组件材料缺货, 270 组件有货, 但无工作面, 灌桩不连片无法进行支架安装, 由于材料到场进度缓慢, 下周工作计划暂未确定; (三)、 监理项目部马少经: 1、施工区域存在桩基打孔深度不够, 部分孔深未 1 米左右, 未达到图纸设计要求, 要求立即整改以及			

自检;

- 2、两施工队预埋件混凝土浇筑振捣不密实，蜂窝麻面过多甚至散落;
- 3、上次开会要求双方施工队混凝土配合比上墙，这周还未解决;
- 4、安装工程对在安装支架、组件过程中，遇到以下几点问题：
 - ①、压块规格搞混造成安装出现问题，边压块较大。
 - ②、现场安装过后遗留材料过乱，应集中归置。
 - ③、支架、压块螺丝未紧固。
 - ④、横梁安装左右不等，存在一边过长或过短。
 - ⑤、组件安装倾斜角度超过误差允许范围。

(四)、总承包方:

- 1、场平过后，打孔作业较为困难;
- 2、下周开始，两家施工单位必须保证一天 500 孔的工作量;
- 3、浇桩作业时必须带线，放两排;
- 4、三方单位应互相配合，同时应加大自检力度;
- 5、两家施工单位开始着手做收尾工作，必要时进行封路;
- 6、对于监理方下发的监理通知单，施工班组逐一进行整改;
- 7、安装施工班组及时对去年安装的几组进行调整;
- 8、尽快安排抗拔试验，浇桩质量以后养成自检、复检、抽检习惯;

(五)、监理项目部补充总结:

- 1、下周尽量达到自己下周工作计划的工作量;
- 2、工程所需资料需施工班组提前进行准备;
- 3、就目前情况，场平、打孔问题会影响后期支架、组件安装;
- 4、每到已定时间段，施工班组必须做混凝土试块采样;
- 5、各项目部、施工单位合理利用起微信交流平台、及时互相进行交流;

主送单位	裕实国际建设集团有限公司施工项目部		
抄送单位	南京东送电力科技有限公司施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2017.3.21

内乡县乍曲镇 100MW 光伏发电项目工程例会签到表

日期：2017 年 3 月 1 日

[illegible]