


会议纪要

编号: JXM8--011

工程名称: 内乡县岵岭乡 100 兆瓦光伏电站项目

签发: 

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017 年 3 月 28 日
会议主持人	监理项目部马少经		
会议主题: 关于光伏区施工安全、质量进度			
上次会议问题落实情况: 光伏区桩基础抗拔试验已落实			
本次会议内容: (一)、会议规定: 1、本次会议为第十一次次会议由监理主持, 参会人员班组以上的管理人员必须参加, 各施工单位上报参会人员名单, 如有事提前 2 小时向监理请假, 批准同意后方可缺席, 未到场、未请假或未经同意者罚款 200 元, 迟到或早退者罚款 100 元; 2、安全检查定于每周星期二下午 15:00, 安全员必须参加; 3、进入工地必须佩戴安全帽, 未戴安全帽或安全帽带不规范者, 均罚款 200 元; (二)、施工方汇报: 光伏区: 1、江苏华能: 本周累计放点 952 个、钻孔 720 个、浇筑 750 个。下周计划: 测点 1000; 钻孔 1200; 浇筑; 800; 所遇到问题: 本周打孔机维修, 影响了一段时间进度。 2、辽宁建工: 本周累计放点 950 个、钻孔 750 个、浇筑 920 个。下周计划: 测点 1000; 钻孔 800; 浇筑 800; 所遇到问题: 收尾工作开始, 道路打孔影响后期组件安装。 3、组件安装: 本周累计组件安装完成 120 组, 支架安装 160 组 所遇到问题: 封路后, 材料运输困难, 265 组件材料缺货, 270 组件有货, 但无工作面, 灌桩不连片无法进行支架安装, 由于材料到场进度缓慢, 下周工作计划暂未确定; (三)、 监理项目部马少经: 1、拉拔试验进展顺利, 达到预期设计图纸标准;			

- 2、两施工队预埋件混凝土浇筑振捣不密实，蜂窝麻面过多甚至散落；
- 3、上次开会要求双方施工队混凝土配合比上墙，这周还未解决；
- 4、安装工程对在安装支架、组件过程中，遇到以下几点问题：
 - ①、压块规格搞混造成安装出现问题，边压块较大。
 - ②、现场安装过后遗留材料过乱，应集中归置。
 - ③、支架、压块螺丝未紧固。
 - ④、横梁安装左右不等，存在一边过长或过短。
 - ⑤、组件安装倾斜角度超过误差允许范围。

(四)、总承包方：

- 1、光伏区面积较大，施工队应加强现场材料管理看护；
- 2、下周开始，两家施工单位必须保证一天 500 孔的工作量；
- 3、浇桩作业时必须带线，放两排；
- 4、三方单位应互相配合，同时应加大自检力度；
- 5、两家施工单位开始着手做收尾工作，必要时进行封路；
- 6、对于监理方下发的监理通知单，施工班组逐一进行整改；
- 7、安装施工班组及时对去年安装的几组进行调整；
- 8、尽快安排抗拔试验，浇桩质量以后养成自检、复检、抽检习惯；

(五)、监理项目部补充总结：

- 1、下周尽量达到自己下周工作计划的工作量；
- 2、工程所需资料需施工班组提前进行准备；
- 3、就目前情况，场平、打孔问题会影响后期支架、组件安装；
- 4、每到已定时间段，施工班组必须做混凝土试块采样；
- 5、上周施工现场失火，施工队应加强防火意识；

主送单位	裕实国际建设集团有限公司施工项目部	
抄送单位	南京东送电力科技有限公司施工项目部	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间 2017、3、28

