

会议纪要

工程名称：内乡县岵岭乡 100 兆瓦光伏电站项目

编号：JXM8--Q12

签发：赵少军

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017 年 4 月 18 日
会议主持人	监理项目部马少经		
会议主题： 关于外线、光伏区施工安全、质量进度			
上次会议问题落实情况： 外线铁塔开始组立			
本次会议内容： (一)、会议规定： 1、本次会议为第十二次会议由监理主持，参会人员班组以上的管理人员必须参加，各施工单位上报参会人员名单，如有事提前 2 小时向监理请假，批准同意后方可缺席，未到场、未请假或未经同意者罚款 200 元，迟到或早退者罚款 100 元； 2、安全检查定于每周星期二下午 19:00，安全员必须参加； 3、进入工地必须佩戴安全帽，未戴安全帽或安全帽带不规范者，均罚款 200 元； (二)、施工方汇报： 光伏区： 1、江苏华能赵工：本周累计放点 510 个、钻孔 660 个、浇筑 610 个。下周计划：测点 1000；钻孔 200；浇筑；1500； 需协调问题：尽快交付可施工工作面。 2、辽宁建工刘工：本周累计放点 800 个、钻孔 380 个、浇筑 450 个。下周计划：测点 300；钻孔 560；浇筑 560； 3、支架、组件安装宋工：265W 组件需尽快到场；封路后，材料运输困难。 (三)、 监理项目部马工： 1、桩基浇筑混凝土配合比需尽快上墙； 2、未送检的材料及时送检，已送检材料的检测报告需尽快上报； 3、现场进行高空作业时，必须确保施工人员安全； 4、光伏区桩基浇筑及支架、组件施工时，施工人员必须配备成套施工工具。			

(四)、监理项目部唐工:

- 1、光伏区 GPS 放点过程中部分桩点前后左右间距误差较大,必须确保桩点精确度。
- 2、光伏区桩机引孔过程中,发现部分桩孔未在同一直线上。施工人员可用 15cm 模具进行定位后,在进行引孔,控制桩孔之间的误差。

3、桩基浇筑过程中,必须保证预埋件垂直度。

4、现场施工车辆行驶过程中,应确保已安装完成组件的安全性。

5、现场设备材料应加强管理,避免出现丢失现象。

(五)、总包方高工:

1、桩机引孔时必须确保桩孔精度;

2、对已安装完成的预埋件与前、后立柱间的密封圈应及时进行密封;

(六)、总包方杨工:

1、各施工单位的施工资料需尽快上报。

2、试验单位资质及现场施工车辆机械合格证需尽快上报。

(七)总包方杨志鹏杨工:

光伏区桩基浇筑人员需增加。

(八)、总包方吕工:

1、外线铁塔 44、45#开始组塔

2、外线铁塔塔材进场 10 基。

主送单位	裕实国际建设集团有限公司施工项目部		
抄送单位	南京东送电力科技有限公司施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2017、4、18

内乡县乍区乡 100MW 光伏电站项目监理例会

第 12 次会议签到表

[illegible]