

会 议 纪 要

工程名称：内乡嵯峨乡 100kW 光伏发电项目

编号：JXM8-014

干提石砾，内多邮邮多 100KW 光伏发电项目			
会议地点	项目部办公室	会议时间	2017 年 12 月 1 号
会议主持人	马少经		
会议主题：关于 12 月 30 号并网进度节点计划			

本次会议内容：

一、会议规定：

- 1.1、本次会议为第三方会议有监理主持，参会人员班组以上的管理人员必须参加，各施工单位上报参会人员名如有事提前 2 小时向监理请假，批准同意后可缺席，未到场，未请假或未经同意者罚款 200 元，迟到或者早退者罚款 100 元。
- 1.2、安全巡查定于每月 10、20、30、日下午 16:00、安全员必须参加、监理例会定于每月 1、11、21 日下午 16:00 各施工队项目负责人、技术负责人、资料员必须到参加
- 1.3、进入工地必须佩戴安全帽、未佩戴安全帽工人罚款 100 元、管理层罚款 200、外线高空作业未佩戴安全带者、工人和管理层均罚款 500 元。

二、施工方汇报

- 2.1、外线情况：线路在 220KV 郟城变出口采用 4 基双回路铁塔、另一回路至厚坡变、110KV 嵯峨光伏升压站外采用 1 基双回路铁塔、另一回路备用、其余均为单回路、本工程新建线路路径长 19.8km、其中双回路路径长度 0.765km、共 53 基、目前已完成 51 基铁塔基础浇筑、37 基铁塔已组立、计划于 2017 年 12 月 7 号完成所有铁塔基础浇筑、于 2017 年 12 月 12 号完成所有铁塔组立并在 2017 年 12 月 18 号完成导线架设、
- 2.2、存在问题：1、2# 3#为公共塔需要协商停电问题 2、导线跨高速公路问题。
- 2.3、升压站情况：生产楼基础（电缆沟及接地网）已完成、办公综合楼基础施工（第一部分）已完成、现要求升压站所有基础施工于 2017 年 12 月 20 号前必须完成、

三、监理汇报：

- 3.1、底板钢筋垫块高度未达到图纸设计要求 50mm 以上
- 3.2、综合楼施工整板基础留置施工缝要有设置施工缝的施工技术方案
- 3.3、拆模过后、混凝土表面起泡过多、振捣时间过短、振捣不密实
- 3.4、要求施工与资料同步
- 3.5、现场所用的材料第三方检测、所有各个等级的配合比抓紧时

间做

3.6、外线目前工作是组塔施工、一定要抓安全工作、现场配置安全监管员。

3.7 施工图应通过会审、设计交底应尽快组织展开

3.8、设备和材料的规格应符合设计要求、不得在工程中使用不合格的设备材料

3.9、隐蔽工程隐蔽前、施工单位应根据工程质量评定验收标准进行自检、自检合格后向监理方提出验收申请

3.10、施工单位的资质、特殊工作人员资质、施工机械、施工材料、计量器具等应报监理单位或建设单位审查

3.11、施工组织设计及重大施工方案应以审批、项目划分及质量评定标准应确定、各施工单位申报施工工人的花名册及本人身份证复印件和建筑工人意外伤害保险复印件

3.12、进场设备和材料的合格证、说明书、测试记录、附件、备件等均应齐全

主送单位	上海华明电力设备销售有限公司		
抄送单位	南京东送电力科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 12 月 1 号

内乡县岢峪乡 100 兆瓦光伏发电项目监理例会

第 14 次会议签到表

[illegible]

