

会议纪要

编号: JXM8--Q02

工程名称: 内乡县岵岭乡 100 兆瓦光伏电站项目

签发: 赵占彪

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2016 年 12 月 21 日
会议主持人	监理项目部马少经		
会议主题: 关于外线施工安全及质量进度			
上次会议问题落实情况: 外线铁塔基础开挖开始施工			
本次会议内容: (一)、会议规定: 1、本次会议为第二次会议由监理主持, 参会人员班组以上的管理人员必须参加, 各施工单位上报参会人员名单, 如有事提前 2 小时向监理请假, 批准同意后方可缺席, 未到场、未请假或未经同意者罚款 200 元, 迟到或早退者罚款 100 元; 2、安全检查定于每周星期二下午 15:00, 安全员必须参加; 3、进入工地必须佩戴安全帽, 未戴安全帽或安全帽带不规范者, 均罚款 200 元; (二)、施工方汇报: 1、建设规模: 线路在 220KV 郦城变出口采用 4 基双回路铁塔, 另一回路至厚坡变, 110KV 乍曲光伏升压站外采用 1 基双回路铁塔, 另一回路备用; 其余均为单回路。本工程新建线路路径长度 17.1km, 其中双回路路径长度 0.765km, 共 54 基; 2、本周完成工作量: 开挖 41#-50#, 7#-9#, 回填 10#-12#及地理线的铺设, 44#-46#扎筋支模, 49#扎筋, 分坑: 4# 5# 6# 37# 38# 39#-50#; 3、开工累计完成工作量: 10#-12# 25#浇筑完工, 完成工程量 7.5%; 4、下周计划完成工作量: 8# 9# 44# 45# 46# 49#浇筑, 开挖 2#-6# 37#-40# 回填 25#; 5、需公司协调解决的问题: 设计方蓝图未到, 变更线路未定, 图纸未确定; 6、施工中存在的困难: 47# 43# 39# 7#基坑水量过大; 7、设计变更情况: 26# 27# 28# 29# 30# 31# 等待变更; (三)、 监理项目部马少经: 1、基坑开挖: 根据现场土石情况, 确定基坑的放坡系数; 坑底尺寸大小至少大于底板钢筋绑扎边缘			

30-50 公分，方便工人工作。

2、土方堆积：放置于离基坑边缘 1.5 米以上距离并且不易堆放过高；

3、严格按照 C10 混合比配比垫层混凝土；

4、做垫层之前，应清除浮土，露出原土表层，垫层应达到设计图纸的要求宽度，切勿以土代模；

5、安全问题：进入工地施工人员，必须佩戴安全帽，危险区域应树立警示标示，靠近路边或人口密集处应采用钢管加以防护；

6、以后施工方上报周、月计划表，需用电脑填写表格内容，切勿用手填写，后面应注明编写人，负责人签字并加盖项目章；

（四）、业主项目部刘小平：

1、制作进度计划，对于部分特殊施工区域，制定解决方案；

2、施工队向业主方与监理方提交上报安全技术交底，目前存在施工队施工人员较少，工期较赶一问题

3、基坑开挖过程中，应对基坑上下进行尺寸复核；

4、基坑开挖之前，考虑存在的困难，以及开挖后满足后期浇筑的问题；

5、目前工程进度较缓，施工人员较少，要求施工方于 12 月 22 号下午 17：00 之前提供员工花名册；

6、将 2017 年 3 月 10 日定为施工进度计划最后期限，对于完成工作的现有基坑，及时申请验收；

7、例会制度应加强，班组以上的管理人员必须参加，除特殊情况提前请假；

8、工程总进度计划应细分到月、周，按照计划及时完成工作；

9、工程上遇到问题，应及时制定解决方案，采取相应处理措施；

10、冬季施工，应根据天气情况制定相应措施；

11、及时将送检材料送至断裂检验中心进行检验；

12、一定要将安全落实到实际工作中，对于环境较为特殊区域，确保施工人员以及车辆安全；

13、要注意成品的保护及其机件损伤，确保临时用电安全；

14、对于难度较大工程项目，制定的专项方案需上报至监理部、项目部；

15、施工方未按照上周工作计划及时完成工作，导致工期延后一周；

主送单位	裕实国际建设集团有限公司施工项目部		
抄送单位	南京东送电力科技有限公司施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2016、12、21

内乡县乍曲乡 100MW 光伏发电项目工程例会签到表

时间: 2016 年 12 月 20 日

姓名	工作单位	职务/职称	电话	邮箱
马少经	常州正衡	监理	13861240653	
冯彦军	常州正衡	监理	18177047738	1747638140@qq.com
李桂林	南京东送电力	总监	18911758830	
刘和平	南京东送电力	副总监	18911758862	
高玉喜	南京东送电力	施工管理	18911759983	
郝保丰	裕安电力		13723008788	
秦彦	南京东送电力		18001320099	
郭瑞江	裕安电力		13037618736	
杨志晨	南京东送		18001321166	
殷东方	江苏华能			
程永涛	裕安国际		18372636541	
向虹冰	裕安国际	技术员	13908285232	