

会议纪要

编号: JXM8--006

工程名称: 内乡县岵岭乡 100 兆瓦光伏电站项目

签发: 赵台良

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017 年 1 月 17 日
会议主持人	监理项目部马少经		
会议主题: 关于外线及光伏区施工安全、质量进度			
上次会议问题落实情况: 外线 6 基塔材进场			
本次会议内容: (一)、会议规定: 1、本次会议为第六次会议由监理主持, 参会人员班组以上的管理人员必须参加, 各施工单位上报参会人员名单, 如有事提前 2 小时向监理请假, 批准同意后方可缺席, 未到场、未请假或未经同意者罚款 200 元, 迟到或早退者罚款 100 元; 2、安全检查定于每周星期二下午 15:00, 安全员必须参加; 3、进入工地必须佩戴安全帽, 未戴安全帽或安全帽带不规范者, 均罚款 200 元; (二)、施工方汇报: 外线: 1、建设规模: 线路在 220KV 郾城变出口采用 4 基双回路铁塔, 另一回路至厚坡变, 110KV 乍曲光伏升压站外采用 1 基双回路铁塔, 另一回路备用; 其余均为单回路。本工程新建线路路径长度 17.1km, 其中双回路路径长度 0.765km, 共 54 基; 2、本周完成工作量: 开挖 5# (一半)、6# (三个腿)、7# (一半)、15#、51#; 浇筑 5# (一半)、6# (三个腿)、7# (一半)、14#、37#、38#、39#、43#、48#; 备注: 3#、16#、17#协调不到位; 本周完成 7 基零三个腿, 累计完成工作量 23 基。 3、下周计划完成工作量: 开挖 5# (一半)、6# (一个腿)、7# (一半)、16#、52#、53#、54#; 浇筑 5# (一半)、6# (一个腿)、7# (一半)、15#、34#、35#、36#、51#; 光伏区: 1、江苏华能: 本周累计放点 1415 个、钻孔 1080 个、浇筑 428 个。下周计划: 测点 2000; 钻孔 1700; 浇筑; 1700; 支架安装 150 组。			

2、辽宁建工：光伏区阵列桩点放线工作：1520 个；桩点引孔工作：1046 个。下周计划：光伏区阵列桩点放线工作：1000 个；桩点引孔工作：800 个

(三)、 监理项目部马少经：

外线：

- 1、部分底板钢筋垫块高度未达到图纸设计要求 50mm 以上，钢筋触地。
- 2、拆模过后，混凝土表面气泡过多，振捣时间过短，振捣不密实。
- 3、安全问题：进入工地施工人员，必须佩带安全帽，从基坑开挖到回填，施工区域用三角旗做安全警示标示。

光伏区：

- 1、现场施工，施工人员必须全部佩带安全帽。
- 2、预埋件未严格按照图纸设计要求露出地面 30cm。
- 3、孔桩成孔后，需测量孔深、垂直度、是否在同一水平线上。
- 4、预埋件浇筑时间距不等，作出调整时，导致缺失保护层。
- 5、灌注过程中，未使用振捣棒进行振捣密实，存在断层隐患。

(四)、 总承包方：

- 1、预埋件浇筑量距时误差较大；
- 2、光伏区施工过程中管理混乱，技术、管理人员需驻场指导施工人员进行施工；
- 3、场平后碎石过多，放点于土块上容易使点跑偏；
- 4、施工机械过少，施工进度缓慢；
- 5、施工之前、定点、放点位置不明确，盲目施工；

(五)、 监理项目部补充总结：

- 1、较之前施工质量有所提高，但部分底板钢筋保护层还需完善质量。
- 2、拆模过后，混凝土表面气泡过多振捣时间过短，振捣不密实。
- 3、用电开关未安装保护罩，电闸旁堆放材料过多，要求一机一闸。

主送单位	裕实国际建设集团有限公司施工项目部		
抄送单位	南京东送电力科技有限公司施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2017、1、17

附件:

内乡县乍曲乡 100MW 光伏发电项目安全例会签到表

日期: 2017 年 1 月 17 日

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
郭月	常州正衡	监理	13861240653
河彦军	常州正衡	监理	18179047938
刘如平	南京东送	负责人	18911758862
邵建	江宁建工	地基	1394009779
吴建忠	南京东送	土建	18910786892
杨志鹏	南京东送		18010172258
秦彦	南京东送	土建	18001320099
高玉喜	南京东送电力	电气	18911754983
杨志鹏	南京东送	土建	18153651192
吴俊鹏	安庆一建	安装	15809022232
马红星	江苏华能		13623432299
赵东方	江苏华能	基坑	18339616870