

# 会议纪要

编号: JXM8-007

工程名称: 内乡县岵岭乡 100 兆瓦光伏电站项目

签发: 张少良

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目现场会议室  | 会议时间 | 2017 年 2 月 28 日 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 监理项目部马少经 |      |                 |
| 会议主题:<br>关于光伏区施工安全、质量进度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |      |                 |
| 上次会议问题落实情况:<br>外线铁塔基础 15、27、28#位置确定变更                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |      |                 |
| 本次会议内容:<br>(一)、会议规定:<br><br>1、本次会议为第七次会议由监理主持, 参会人员班组以上的管理人员必须参加, 各施工单位上报参会人员名单, 如有事提前 2 小时向监理请假, 批准同意后方可缺席, 未到场、未请假或未经同意者罚款 200 元, 迟到或早退者罚款 100 元;<br><br>2、安全检查定于每周星期二下午 15:00, 安全员必须参加;<br><br>3、进入工地必须佩戴安全帽, 未戴安全帽或安全帽带不规范者, 均罚款 200 元;<br><br>(二)、施工方汇报:<br><br>光伏区:<br><br>1、江苏华能: 本周累计放点 1060 个、钻孔 585 个、浇筑 425 个。下周计划: 测点 1500; 钻孔 1500; 浇筑; 1500;<br><br>2、辽宁建工: 所遇到的问题: 施工场地不平整, 打孔进度缓慢, 风化石较为严重, 影响打孔进度;<br><br>(三)、 监理项目部马少经:<br><br>1、经 2017 年 2 月 26 号现场实地检查发现, 江苏华能赵东方班组所施工区域存在桩基打孔深度不够, 部分孔深为 1 米左右, 未达到图纸设计要求, 要求立即整改。<br><br>2、在 2017 年 2 月 26 号现场检查过程中, 发现浇桩三人未佩戴安全帽, 安全帽丢弃一旁, 经我方提醒, 只有一人佩戴, 工人意识较差。<br><br>3、经 2017 年 2 月 26 号现场实地检查发现, 辽宁建工邹建班组所施工区域存在以下几点问题: ①、预埋件不在桩中间 ②、混凝土浇筑振捣不密实, 蜂窝麻面过多甚至散落 ③、桩帽与桩基断根 ④、预埋件安装不垂直, 局部只有 80° 。 |          |      |                 |

基于以上几点，要求在3月1号之前必须完成现场的所有整改工作，以上问题请你单位立即下达整改并予以确认回复（限24小时内确认回复），递交项目部。

若未在规定时间内回复本项目部，本项目部将会采取相应处罚措施。

**（四）、总承包方：**

- 1、搬用组件铲车上不能站人，搬用机械车每次少装一点材料上山；
- 2、组件安装时，人员不得站在组件上方安装，防止踩踏破损；
- 3、浇桩作业时，必须带线；
- 4、安装组件班组提供人员花名册；
- 5、配合比必须上牌，安置在搅拌场地；
- 6、对于监理方下发的监理通知单，施工班组逐一进行整改；
- 7、施工场地桩机等车辆速度应该放慢；

**（五）、监理项目部补充总结：**

- 1、送检材料，配合比必须上墙，水泥不得使用超过三个月的；
- 2、计量工具必须具备，配合混凝土时使用；
- 3、混凝土上山运输过程中上方用塑料盖住，防治水浆流失；
- 4、每到一定时间段，必须做混凝土试块采样；

|      |                     |      |           |
|------|---------------------|------|-----------|
| 主送单位 | 裕实国际建设集团有限公司施工项目部   |      |           |
| 抄送单位 | 南京东送电力科技有限公司施工项目部   |      |           |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部 | 发文时间 | 2017、2、28 |

附件:

内乡县乍曲镇 100MW 光伏发电项目工程例会签到表

日期: 2017 年 2 月 28 日

| 姓 名 | 工 作 单 位 | 职务/职称 | 电 话         |
|-----|---------|-------|-------------|
| 马明  | 常州正衡    | 监理    | 13861240653 |
| 乔彦奇 | 常州正衡    | 监理    | 1819047938  |
| 刘华  | 南京东送    | 负责人   | 18911758862 |
| 秦彦  | 南京东送    | 土建工   | 1800320099  |
| 高玉喜 | 南京东送    | 电气工   | 18911759983 |
| 杨明  | 南京东送    | 现场    | 18010172258 |
| 杨吉霞 | 南京东送    | 土建工   | 18153656192 |
| 邵建  | 马宁建工    | 现场负责人 | 1394209779  |
| 马建浩 | 南京东送电力  | 土建    | 18910786892 |
| 王峰  | 江苏华融    | 负责人   | 18339616870 |
| 宗发鹏 |         | 负责人   | 15809022232 |
|     |         |       |             |
|     |         |       |             |
|     |         |       |             |