

会议纪要

时间：2017 年 1 月 5 日下午 15:00

地点：升压站对面项目部会议室

主持人：刘士发

参加人员：详见会议签到单

主要议题：第三次监理例会

监理单位：

1. 施工单位资料到今没有上报，模板、份数需要尽快确定（根据当地验收部门要求），东旭、强盛电力施工单位资质、人员证书、施工组织设计、施工方案、技术交底、安全交底、施工进度计划，上报施工资料要与施工现场同步；
2. 因支架供应商没有及时将材料运输到场，导致工程进度滞后，应加强与支架公司沟通，要求材料保质保量的及时进场；
3. 进场要求及时报验送检，钢筋要及时送检，支架、组件要上报出场检测报告；
4. 因近期三天持续降雨，场地道路比较湿滑，来往送货车辆容易搁浅，应做好路面清理；
5. 生活楼搭架与支模板要提醒施工人员注意安全问题；
6. 立柱与桩顶板必须要满焊确保工程质量，焊接完成后要及时做好防腐处理；
7. 施工过程中要注意安全文明施工，工地禁止有明火，有部分施工

人员不佩戴安全帽、安全带，电焊施工人员在作业时要配备灭火器，应加强施工人员的安全防范意识；

施工单位：

- 1.寺上至今共放点 1350 个；引孔 470；压桩 19 根；
- 2.寺上生活楼地梁浇筑完成并开始搭建模板，升压站围墙砌砖已完成约 60%；
- 3.下周工作计划：北沟安装支架与组件 20%，寺上升压站区域围墙砌筑完成；

建设单位：

- 1.做好工作记录与计划，及时上报周报；
- 2.工程材料要确保及时运送到施工现场；
- 3.周五晚 19 点在五头镇项目部组织会议。

常州正衡电力工程监理有限公司
洛阳丰垦新能源 60 兆瓦光伏电站项目监理部

2017 年 1 月 5 日

mm-2016-15-11

[illegible]