

会议纪要

时间：2017 年 1 月 12 日下午 15:00

地点：升压站对面项目部会议室

主持人：刘士发

参加人员：详见会议签到单

主要议题：第三次监理例会

监理单位：

1. 施工单位资料到今没有上报，模板、份数需要尽快确定（根据当地验收部门要求），东旭、强盛电力施工单位资质、人员证书、施工组织设计、施工方案、技术交底、安全交底、施工进度计划，上报施工资料要与施工现场同步；
2. 光伏区组件安装时，叉车运送组件要有专人指挥，以免损伤组件，安装组件不允许出现马牙槎，组件安装要确保质量；
3. 支架的表面有气泡、锈斑或镀锌不均匀，应要求支架厂家把好质量关；
4. 立柱与桩顶板必须要满焊确保工程质量，焊接完成后要及时做好防腐处理；
5. 施工过程中要注意安全文明施工，工地禁止有明火取暖，有部分施工人员不佩戴安全帽、安全带，电焊施工人员在作业时要配备灭火器，应加强施工人员的安全防范意识；
6. 施工单位每天坚持微信上传工作量和工作计划，并做好进场材料

施工单位:

- 1.北沟总压桩 1800、组件安装 0.8 兆瓦、支架安装 1.5 兆瓦;
- 2.梁村打桩 1300 根;
- 3.寺上放点 1000, 准备引孔 (建冶);
- 4.放点 2046、引孔 1130、打桩 476 (雷亿);
- 5.寺上生活楼二层模板支护, 升压站基础开挖, 年前封顶;
- 6.寺上光伏区因土质较硬, 管桩无法顺利打入;
- 7.资质文件、施工蓝图、地勘报告、开工/竣工资料模板需要尽快提供, 尽快明确签字权;

建设单位:

- 1.检测资料尽快明确并办理;
- 2.各项目部门口、宿舍做好清洁工作;
- 3.材料进场做好记录, 并每周以兆瓦单位上报;

常州正衡电力工程监理有限公司
洛阳丰翌新能源 60 兆瓦光伏电站项目监理部
2017 年 1 月 12 日

时间: 2017年1月12日

[illegible]