

# 会议纪要

时间：2017年1月19日下午15:00

地点：升压站对面项目部会议室

主持人：刘士发

参加人员：详见会议签到单

主要议题：第四次监理例会

监理单位：

1. 施工单位资料到今没有上报，模板、份数需要尽快确定（根据当地验收部门要求），东旭、强盛电力施工单位资质、人员证书、施工组织设计、施工方案、技术交底、安全交底、施工进度计划，上报施工资料要与施工现场同步；
2. 光伏区组件安装时，叉车运送组件要有专人指挥，以免损伤组件，安装组件不允许出现马牙槎，组件安装要确保质量；
3. 支架的表面有气泡、锈斑或镀锌不均匀，应要求支架厂家把好质量关；
4. 施工过程中要注意安全文明施工，工地禁止有明火取暖，有部分施工人员不佩戴安全帽、安全带，电焊施工人员在作业时要配备灭火器，应加强施工人员的安全防范意识；
5. 施工单位每天坚持微信上传工作量和工作计划，并做好进场材料台账；

施工单位：

1. 北沟组件安装 1.5 兆瓦、支架安装 2 兆瓦；

- 2.梁村打桩 1800 根；
- 3.寺上光伏区放点 2560 个，引孔 1990 个，压桩 1800 根；
- 4.寺上生活楼二层封顶，升压站基础浇筑，年前封顶；
- 5.配送支架缺少零部件，且送货不及时；
- 6.资质文件、施工蓝图、地勘报告、开工/竣工资料模板需要尽快提供，尽快明确签字权；

建设单位：

- 1.春节期间施工做好员工慰问工作；
- 2.各项目部门口、宿舍做好清洁工作；
- 3.材料进场做好记录，并每周以兆瓦单位上报；

常州正衡电力工程监理有限公司  
洛阳丰墨新能源 60 兆瓦光伏电站项目监理部

2017 年 1 月 19 日

