

会议纪要

时间：2017 年 2 月 9 日下午 15:00

地点：升压站对面项目部会议室

主持人：刘士发

参加人员：详见会议签到单

主要议题：第五次监理例会

监理单位：

1. 施工单位资料到今没有上报，模板、份数需要尽快确定（根据当地验收部门要求），东旭、强盛电力施工单位资质、人员证书、施工组织设计、施工方案、技术交底、安全交底、施工进度计划，上报施工资料要与施工现场同步；
2. 光伏区组件安装时，要垫好垫片，拧好螺丝，防止组件滑落；
3. 支架的表面有气泡、锈斑或镀锌不均匀，应要求支架厂家把好质量关；
4. 施工过程中要注意安全文明施工，工地禁止有明火取暖，有部分施工人员不佩戴安全帽、安全带，电焊施工人员在作业时要配备灭火器，应加强施工人员的安全防范意识；
5. 施工单位每天坚持微信上传工作量和工作计划，并做好进场材料台账；

施工单位：

- 1.材料及时进场，以免耽误工期；
- 2.升压站电缆沟垫层浇筑完毕；

3.生活楼一层加气块砌墙完成百分之四十;

4.北沟安装组件 38 组;

5.寺上支架安装 12 组;

建设单位:

1.保质保量完成工作;

2.做好材料进场记录;

常州正衡电力工程监理有限公司

洛阳丰墨新能源 60 兆瓦光伏电站项目监理部

2017 年 2 月 9 日

工 程 圖 學

工 程 圖 學