

会议纪要

时间：2017 年 2 月 16 日下午 15:00

地点：升压站对面项目部会议室

主持人：刘士发

参加人员：详见会议签到单

主要议题：第六次监理例会

监理单位：

1. 施工资料模板、份数需要尽快确定（根据当地验收部门要求），施工单位资质、人员证书、施工组织设计、施工方案、技术交底、安全交底、施工进度计划等，上报施工资料要与施工现场同步；
2. 加强与管桩、支架、组件公司沟通，要求材料保质保量的及时进场；
3. 进场要求及时报验送检，钢筋要及时送检，支架、组件要上报出厂合格证、检测报告；
4. 因天气气温逐渐回升，气候比较干燥，在施工现场禁止明火，以防火灾；
5. 生活楼试块未标注日期，且未及时统一收集；
6. 材料转运过程中要防止剐蹭，安装组件的过程中严禁踩踏、身体压组件面板，以免造成隐裂；
7. 有部分施工人员不佩戴安全帽、安全带，电焊施工人员在作业时要配备灭火器，应加强施工人员的安全防范意识；

- 1.马冢坡全今引孔 1400 个;
- 2.寺上升压站电缆沟开始浇筑;
- 3.资料模板尽快明确;
- 4.施工材料及时到位。

常州正衡电力工程监理有限公司
洛阳丰垦新能源 60 兆瓦光伏电站项目监理部

2017 年 2 月 16 日

杭州恒力工程咨询有限公司

时间： 年 月 日

[illegible]