

会议纪要

时间：2016年12月22日下午15:00

地点：升压站对面项目部会议室

主持人：刘士发

参加人员：详见会议签到单

主要议题：第一次监理例会

监理单位：

1. 东旭电力工程有限公司未来参加会议，罚款一千元。
2. 施工资料到今没有上报，模板需要尽快确定（根据当地验收部门要求），施工单位资质、人员证书、施工组织设计、施工方案、技术交底、安全交底、施工进度计划，施工资料要与施工现场同步；
3. 材料进场必须报验，不合格材料不允许在工程上使用，管桩要经有资质的第三方检验合格后方可全面施工，大型施工机械、施工仪器进场必须有检测单位的合格报告；
4. 在施工过程中不得随意更改设计，按规范施工，自检合格后上报监理单位验收；
5. 进入施工现场必须戴安全帽，基坑周围做好防护，危险地带设置警示标志，施工人员进场必须进行安全培训；
6. 保证施工质量，部分桩引孔过大，必须修正后才可以沉桩，控制好桩顶标高，垂直度（使用仪器，不能只用目测）；
7. 增加施工人员、机械保证施工进度，加快施工进度，支架下午到

场，明天及时安装，周六组件到场，提前组织安排好人员；
8. 目前只有两份施工蓝图，且没有设计单位盖章，为保证施工质量
请尽快出施工蓝图；

建设单位：

未参加会议；

施工单位：

- 1.无施工蓝图、地勘报告，如用白图，需要甲方签字、盖章进行确认后下发；
- 2.资料模版未提供；
- 3.支架到货，管桩不能进场，无人进行协调；
- 4.施工道路陡峭且狭窄，导致到货车辆无法驶入；
- 5.要求到货材料卸到指定区域，否则需要二次转运；
- 6.现场的机械调配无人对接；
- 7.北沟部分已具备装支架，要抓紧时间让材料进场；
- 8.甲方的技术、资料负责人没有对接，材料进场报验无人能盖章。

常州正衡电力工程监理有限公司洛阳丰墨新能源 60 兆瓦项目监理部

