

会议纪要

时间：2017 年 3 月 2 日晚 19:30

地点：五头镇项目部

主持人：刘士发

参加人员：详见会议签到单

主要议题：第八次监理例会

监理单位：

1. 施工资料模板，资料尽快要与施工现场同步；
2. 生活楼、升压站消防报警系统、电话、电视等弱电线路要同步进行；
3. 因生活楼道路没有图纸，已按升压站道路施工，应及时做好道路防滑升压站及生活楼场区内道路必须按图施工，且做好防滑处理；
4. 春季刮风频繁，且风力较大，在施工过程中要务必保证工程质量防止组件刮落，与施工人员的安全，施工现场禁止明火，防止火灾；
5. 进场设备、材料须经建设、监理施工单位检查合格后方可进场使用；
6. 生活楼、综合楼避雷引下线必须按图施工，保证电阻符合要求，需经第三方检测的，要送第三方检测合格后方可使用；
7. 部分施工人员不佩戴安全帽、安全带，电焊施工人员在作业时配备灭火器，应加强施工人员的安全防范意识；

施工单位（建冶）：

- 1.北沟已场平完成，打桩累计 4.5 兆瓦；
 - 2.寺上打桩、安装支架累计 3.5 兆瓦；
 - 3.梁村打桩、安装支架累计 4 兆瓦；
 - 4.寺上升压站预计于 3 月 8 号完成，生活楼预计于 3 月十号完成；
- 施工单位（雷亿）：

- 1.寺上光伏区累计引孔打桩并安装支架 5 兆瓦；
- 2.组件、管桩未能及时进场，影响施工进度；

建设单位：

- 1.加快施工进度；
- 2.施工资料要尽快与施工进度同步。

常州正衡电力工程监理有限公司
洛阳丰墨新能源 60 兆瓦光伏电站项目监理部



