

会议纪要

时间：2017 年 3 月 9 日晚 19:30

地点：五头镇项目部

主持人：刘士发

参加人员：详见会议签到单

主要议题：第九次监理例会

监理单位：

1. 重点整改北沟光伏区安装不合格的管桩、支架、组件，支架安装过程中要严格按照图纸要求进行安装，不能缺少平垫、弹垫，组件安装过程中严禁踩踏、转运过程中注意保护组件不要颠簸、不能立放要平放在平整的场地；
2. 立柱除锈、满焊、防腐工作开始施工；
3. 综合楼加快设备安装进度，箱逆变基础尽快浇筑，以免耽误后续工程进度；
4. 围网施工要按图施工，开孔符合要求后方可进行混凝土浇筑；
5. 安装支架过程中，必须调平，避免后期安装组件出现马牙槎，起伏较大等问题；
6. 部分施工人员不佩戴安全帽，应加强施工人员的安全防范意识；

施工单位：

1. 北沟已累计完成 4.5 兆瓦；
2. 寺上累计完成 3.5 兆瓦；
3. 梁村累计 7 兆瓦；

- 4.寺上生活楼已完成 80%， 升压站完成 85%;
- 5.梁村自来水管位置不明确， 尽快与当地村干部进行沟通并定位;
- 6.寺上光伏区广和管桩约 500 根不能使用,要求尽快与厂家进行调换;
- 7.内外线尽快施工;
- 8.组件、管桩未能及时进场， 影响施工进度;

建设单位:

- 1.升压站屋顶防水要及时跟进;
- 2.施工资料要尽快与施工进度同步;
- 3.尽快确定升压站设备安装人员， 并作出相应的施工方案。

常州正衡电力工程监理有限公司
洛阳丰盈新能源 60 兆瓦光伏电站项目监理部
2017 年 3 月 9 日

会议签到表

时间: 2017年3月9日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
刘士发	正衡监理	总代	13763611767	22269738@qq.com
李金波	雷亿电力	项目经理	13992884252	1245670067@qq
李 强	丰 盟		18238810375	
宋海成	东旭		15598570725	songhaibo@dongxu.cn
王 焜	丰 盟		18638660758	
刘银龙	丰 盟		15937989100	
尚亚南	丰 盟		13017640586	
何 磊	丰 盟		13608461136	
李 强			15551670788	
李 强	建 治		18537936935	
李柏雷	建 治		18537936935	
许 强	建 治		15503719192	
马 强	建 治		18662185096	
后生雷	正衡监理		17316063001	