

会议纪要

时间：2017 年 2 月 23 日下午 15:00

地点：升压站对面项目部会议室

主持人：刘士发

参加人员：详见会议签到单

主要议题：第七次监理例会

监理单位：

1. 施工资料模板已定、份数需要尽快确定（根据当地验收部门要求），
施工单位资质、人员证书、施工组织设计、施工方案、技术交底、
安全交底、施工进度计划等，上报施工资料要与施工现场同步；
2. 联合检查需及时整改，按时完成，并作出回复；
3. 升压站的植筋不够牢固，加砌块上面应砌小斜砖，防止沉降，回
填土应分层填入，并用夯机夯实，电缆沟槽钢及时做好防腐工作；
4. 确定设备具体尺寸，以便留出设备进入室内时的不便；
5. 因天气气温逐渐回升，气候比较干燥，加之春季刮风频繁，故在
施工现场禁止明火，以防火灾；
6. 生活楼与升压站提前做好室内外防雷接地，避免影响后续的工程
进度；
7. 有部分施工人员不佩戴安全帽、安全带，电焊施工人员在作业时
要配备灭火器，应加强施工人员的安全防范意识；

施工单位：

- 1.箱变、集成电路图图纸尽快出图；

2.寺上与梁村一千多套抱箍过小，无法使用；

3.组件到场不及时，影响施工进度；

4.寺上部分地质较硬，引孔无法引到要求尺寸；

业主单位：

1.加快升压站施工进度；

2.材料要及时管理与回收；

总包单位：

1.组件堆放要按照要求堆放，将组件背面朝下，防止损坏组件，影响发电效率；

2.逆变、箱变图纸尽快出；

3.资料模板已经确定，尽快做好资料，保证资料与工程同步。

常州正衡电力工程监理有限公司

洛阳丰墨新能源 60 兆瓦光伏电站项目监理部



2017 年 2 月 23 日

时间： 年 月 日

[illegible]