

会议纪要

时间：2017 年 3 月 16 日晚 19:30

地点：五头镇项目部

主持人：刘士发

参加人员：详见会议签到单

主要议题：监理例会

监理单位：

1. 光伏区二次转运组件的车辆速度要慢，并在机器与组件箱接触部分做缓冲处理，对路基不平及时进行修整；
2. 打管桩时要保证管桩垂直度与其间距，立柱与管桩之间尽快进行全部满焊，并及时做好除锈、防腐处理；
3. 组件安装时要保证施工人员的安全与材料安全，禁止踩踏、按压组件表面，安装后的组件外包装、托盘及时进行回收；
4. 围网基础开孔深度符合要求后方能进行混凝土浇筑；
5. 安装支架过程中，要及时调平，避免后期安装组件出现马牙槎，起伏较大等问题，部分缺少垫片，施工单位要加大检查力度；
6. 升压站安装设备前要进行二次灌浆，并做好防雷接地；
7. 资料及时进行完善，与工程同步；
8. 部分施工人员不佩戴安全帽，应加强施工人员的安全防范意识；

施工单位：

1. 北沟已累计完成 5 兆瓦，沟底放点 3.5 兆瓦；
2. 寺上累计完成 11.1 兆瓦；

3.梁村累计 7 兆瓦;

4.升压站设备基础混凝土已施工完成;

5.设流动红旗, 并制定奖罚制度激发工人积极性;

6.寺上光伏区广和管桩 492 根不能使用, 要求尽快与厂家进行退换;

7.现部分区域还缺少管桩;

8.箱、逆变基础共挖 11 个, 部分基础因地质原因下面有石层;

建设单位:

1.施工资料要及时跟进, 与施工进度同步;

2.焊接立柱焊缝要按图纸要求焊接;

3.箱逆变基础材料及时进行复检;

4.光伏区整改完成后及时通知验收;

5.支架防风拉杆已与设计院沟通, 等待回应;

6.围网换为质量较好的, 并用铁刺钢丝拉紧;

7.箱变、逆变、汇流箱、电缆升压站设备已陆续进场;

8.严禁用支架当脚手架使用。

常州正衡电力工程监理有限公司
洛阳丰墨新能源 60 兆瓦光伏电站项目监理部



会议签到表

时间 2017年 3月 16日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
刘士发	正衡监理	总代	13763611767	222697300@qq.com
袁然	豐		18238810375	
杨立军	方九		13851670788	
陈永海	车旭	项目经理	18514411897	
刘根龙	丰盟		15937989100	
许新喜	建治	质检	15503719192	
房生雷	正衡监理	监理	17316063001	
杨钦	雷仁由力		13992884352	
符蒙恩	王新建治		18537936935	
朱号三	正衡监理	专业监理工程师	13460958398	
陈海印	东旭	监理工程师	18598577725	
王亚辉	丰盟		18638660758	