

会议纪要

时间：2017 年 3 月 30 日晚 19:30

地点：五头镇项目部

主持人：刘士发

参加人员：详见会议签到单

主要议题：监理例会

监理单位：

1. 光伏区箱、逆变基础混凝土原材料送检，由实验室出配合比并按配合比搅拌；
2. 管桩桩帽与立柱刷防腐漆前需除锈后再刷漆，粉刷要均匀，并且要将漆调匀后进行粉刷；
3. 施工现场道路不平整的地方需平整，以保证进入场区的机械设备与车辆的行驶及人身安全；
4. 监理工程师通知单需进行及时整改后进行回复，并通知建设、监理业主方进行查验；
5. 安装支架、组件过程中要工人系好安全带，佩戴安全帽，提高安全防范意识；

6. 施工资料要与工程同步，完善资料；

施工单位：

1. 寺上组件安装 4.3 兆瓦；
2. 箱、逆变基础 5 组砌砖；
3. 下周预计安装支架 10.5 兆瓦；

- 4.光伏区电气图及时联系设计院出图;
- 5.光伏区管桩与立柱要满焊后做防腐处理;
- 6.氧气乙炔瓶使用不规范;

建设单位:

- 1.加大对施工队伍的管理;
- 2.提前做好施工场区的防水防洪工作;
- 3.箱、逆变材料需要进场需提前一周报告业主单位;
- 4.加快资料进度, 保证与工程同步。

常州正衡电力工程监理有限公司

洛阳丰墨新能源 60MWp 光伏电站项目监理部

2017年3月30日

会议签到表

时间: 2017年3月30日

[illegible]