

会议纪要

时间：2017 年 4 月 6 日晚 19:30

地点：五头镇项目部

主持人：刘士发

参加人员：详见会议签到单

主要议题：监理例会

监理单位：

1. 梁村光伏区部分引孔较深，深度达到 1.8 米，应及时进行调整；
2. 梁村光伏区围网立柱间距较大，部分由木棍代替立柱，有破损的及时修复；
3. 综合楼避雷网未按图施工，及时整改；
4. 巡查过程中发现寺上光伏区有 7 块组件单块短路连接，部分施工人员依然踩横梁当脚手架安装组件；
5. 光伏区管桩堆放过高，存在安全隐患；
6. 下次例会应通知 35Kv、110Kv 线路施工队伍参加；
7. 图纸需要重新整理后进行下发，并及时补充不完整部分；
8. 施工资料要与工程同步，完善资料，材料及时送检；

施工单位：

1. 寺上组件安装 8.1 兆瓦；
2. 寺上箱逆变基础共 11 基，混凝土浇筑完成 4 基，砌砖完成 10 组；
3. 下周预计压桩，安装支架结束，箱逆变基础完成；
4. 光伏区接地图、电气图尽快出图；

- 5.寺上光伏区部分支架横梁、檩条已有变形;
- 6.梁村安装组件 4 兆瓦新场平场区已引孔 3 兆瓦;
- 7.预计下周完成升压站全场接地与生活楼防水,穿线工程;
- 8.110Kv 线路混凝土工程要抓紧时间完成;
- 9.保证工程进度的条件下更要注重工程质量;
- 10.内外线施工负责人联系方式公布,以便及时沟通;
- 11.已挖基坑做好防护标识;
- 12.组件安装过程中注意区分,以免混装;

建设单位:

- 1.组件分配由刘银龙负责;
- 2.升压站箱逆变接地电缆沟要尽快开挖,及时回填,以免影响升压站设备安装;
- 3.新进场组件按照厂家进行区分并整组安装,不许与其他厂家混装;
- 4.梁村已打好的管桩进行预留,并定于 10 日后做抗拉拔试验。

常州正衡电力工程监理有限公司
洛阳丰盈新能源 60MWp 光伏电站项目监理部
2017 年 4 月 6 日

会议签到表

时间: 2017年4月6日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
陈子国	东旭		18514611897	
蔡强	丰源		1823881035	
刘银龙	丰源		15937989100	
李海峰	东旭		(559857072)	
刘士发	正衡监理	总代	13763611767	
王克强	东旭		15862498715	
杨林	雷亿电力		1399288252	
杨强	丰源公司		18637986605	
杨中	雷亿电力		18638010571	
霍蒙男	建设		1537936985	
许补	建设		15503718182	
房生雷	正衡监理		1736063001	
王书辉	丰源		18638660758	