

会议纪要

时间：2017 年 4 月 13 日晚 19:30

地点：五头镇项目部

主持人：刘士发

参加人员：详见会议签到单

主要议题：监理例会

监理单位：

1. 光伏区部分已安装完成组件不平整，现场管理人员应加大巡查力度并要求工人及时进行调整；
2. 光伏区箱逆变基础砌砖前应将砖湿润后再进行砌砖工作；
3. 现场搅拌的混凝土及时送原材料到第三方出配合比后按照配合比进行搅拌施工；
4. 线路塔基基础原材料及时送检；
5. 线路施工队编制施工总进度计划，上报监理，经同意后实施；
6. 内、外线施工队资质、人员证书及时上报，施工资料要与工程同步；
7. 内、外线基坑开挖完成或绑扎钢筋砼浇筑通知监理进行检查；
8. 寺上升压站、生活楼接地、防水抓紧时间完成；
9. 每周二、四、六在五头镇项目部开会，各单位相关人员准时参加；

施工单位：

1. 北沟光伏区安装组件 5.3 兆瓦；
2. 寺上组件安装 9.6 兆瓦；

- 3.北沟光伏区箱逆变基础抹灰;
- 4.寺上箱逆变基础共 11 基, 砌砖完成 11 组;
- 5.寺上光伏区下周箱逆变基础完成;
- 6.寺上光伏区缺组件 4.6 兆瓦;
- 7.寺上升压站防雷接地本周六完成, 生活楼给、排水管道 14 号开工;
- 8.梁村安装组件 4 兆瓦;
- 9.110Kv 线路 1 号基坑开挖, 所需钢筋应及时到场;
- 10.外线 2、3、4、5 号基坑处于绿化带, 并有地埋电缆、水管要求设计院到场及时进行变更, 协调人员及时进行协调沟通;

建设单位:

- 1.北沟接地、电缆沟本周六进行施工;
- 2.升压站视频监控预埋管、生活楼报警装置等预埋管及时预埋;
- 3.需要箱逆变设备要提前通知业主, 以便安排发货。

常州正衡电力工程监理有限公司
洛阳丰翌新能源 60MWp 光伏电站项目监理部

2017年4月13日



会议签到表

时间: 2017年4月13日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
刘士发	正衡监理	总代	13763611767	22269738@QQ.com
王松维	京九恩	监工	15862998715	
郭仁敏	沃龙河	副主任	15139990811	
谭长星	" " " "	项目经理	13939915529	
王伟	" " " "	" " " "	13503798379	
徐志林	洛阳中孚	副总	1360846436	
房生雷	正衡监理	监理	1736063001	
李维系	上海建冶	资料员	18037002228	
许利彦	上海建冶	质检	15503718182	
杨中友	西安雷亿		18638010571	
杨中友	雷亿电力	项目经理	13992884352	
杨中友	车办办	项目经理	18510011897	
原志文	沈花公司	项目经理	13939915529	
梁海成	东旭		15598570725	
王雪飞	东旭		18931269137	
任智超	京九恩		18622173457	
刘银龙	丰联		15937989100	

朱号兵 正衡监理

13460958398