

会议纪要

时间：2017 年 5 月 18 日晚 19:30

地点：五头镇项目部

主持人：刘世发

参加人员：详见会议签到单

主要议题：监理例会

监理单位：

1. 施工资料严重滞后，应与工程保持同步；
2. 寺上升压站接地网未按图施工，应及时整改；
3. 线路塔基基础原材料及时送检；
4. 北沟光伏区接地扁铁焊接、搭接不合格，应及时整改；
5. 加快工程进度，保证如期并网发电；
7. 各单位人员进入施工现场应及时佩戴好安全帽；
8. 已进入夏季高温阶段，应及时配备防暑药品，错开高温时段进行施工。

施工单位：

1. 北沟光伏区电缆沟开挖 3 兆瓦；
2. 寺上升压站一次设备安装 80% 安装设备；
3. 110Kv 线路塔基共计 30 基浇筑砼，3 月 21 号开始组塔；
4. 外线 110Kv 线路协调人员未能及时到场解决问题；

建设单位：

1. 加大对作业人员的安全教育，保证施工安全；



2.各单位积极相互促进，再接再厉，保证如期并网；

3.光伏区防腐工程抓紧时间完成。

常州正衡电力工程有限公司

常州丰源新能源有限公司



