

会议纪要

时间：2017 年 5 月 25 日晚 19:30

地点：五头镇项目部

主持人：厉生雷

参加人员：详见会议签到单

主要议题：监理例会

监理单位：

1. 施工现场材料堆放杂乱，应及时整理并回收；
2. 北沟光伏区电缆沟深度未按图纸要求施工，且电缆未及时穿管，接地扁铁焊接后应及时做防腐处理；
3. 线路塔基基础浇筑时留好试块；
4. 施工现场人员应佩戴好安全帽，高处作业人员应系好安全带，保证安全施工；
5. 加快工程进度，保证如期并网发电；
7. 已开挖完成的线路塔基基础应及时做好标识，并围好围栏；
8. 已进入夏季高温阶段，应及时配备防暑药品，错开高温时段进行施工。

施工单位：

1. 北沟光伏区电缆沟开挖 4 兆瓦；
2. 寺上升压站一次设备安装 90% 安装设备；
3. 材料进场不及时，望加大与供货商的联系，保证材料及时进场；
4. 110Kv 线路塔基共计 40 基浇筑砼；



建设单位：

- 1.在保证施工进度的前提下安全施工，文明施工；
- 2.各单位积极相互促进，再接再厉，保证如期并网。

常州正衡电力工程监理有限公司
洛阳丰墨新能源 60MWp 光伏电站项目监理部



房生雷	正德通理	173/8063001
刘银龙	洛阳丰盟	1527787100
崔崇恩	土质建设	1811/21643
陈海俊	东旭	(5598570)25
米亚南	丰盟	1307640586
张强	洛阳丰盟	18637886608
杨坤2	西多雷仁	18628010571
高飞	次友公司	18136302829
陈俊	晋仁动力	13992884352
杨磊	土质建设	18037002228
陈子田	东旭	18514811897
王书明	李九思	15862998715

